

工程设备进度款申请表

工程名称： 浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目

编号： 002

致浙江富春江水电设备有限公司：

我项目部于 2018 年 1 月 29 日至 2018 年 6 月 11 日共完成合同价款 83%按合同规定扣除 20 %进场预付款及进度款 20%和 5 %质量保证金（土建施工，一期厂房完成光伏支架安装，桥架安装部分，三期厂房彩钢瓦更换完成 100 %工程量，三期厂房完成光伏全部安装，具备并网条件（2.5MWP）.汇集站及 4 台箱变包含高压全部接线调试完成，外董变的光纤敷设及设备安装调试完成，二期彩钢瓦更换完成 40%，材料到货 90%，按照合同约定。特申请支付 20%进度款 351.2 万 元：请予审核。（注：因工程各项材料款急需支付及要抢 630 前并网，需调动大量安装工人，请工程款及时支付。）

施工单位（章）：
日 期：




工程监理项目部审批意见：

工程监理单位（章）：
日 期：

业主项目部审批意见：

/.

业主单位（章）：
日 期：



工程产值期完工情况报表

期间 2018年1月29日至2018年 6月10日

单位：元

项目名称		承包单位				监理单位				发包单位			
序号	名称	单位	总工程量	总价	当期完工进度	当期完工产值	累计完工进度	累计完工产值	当期完工进度	当期完工产值	累计完工进度	累计完工产值	当期完工进度
1	设备	Wp	5100000	1980000	100%	1980000	100%	1980000	100%	1980000	100%	1980000	100%
	支架	Wp	5100000	1782000	100%	1782000	100%	1782000	100%	1782000	100%	1782000	100%
	逆变器	Wp	5100000	125000	100%	125000	100%	125000	100%	125000	100%	125000	100%
	汇流箱	Wp	5100000	2482650	100%	2482650	100%	2482650	100%	2482650	100%	2482650	100%
	工程电缆	Wp	5100000	1360000	100%	1360000	100%	1360000	100%	1360000	100%	1360000	100%
	箱变	Wp	5100000	476100	100%	476100	100%	476100	100%	476100	100%	476100	100%
	桥架及扁铁	Wp	5100000	471600	100%	471600	100%	471600	100%	471600	100%	471600	100%
	10kV一次设备	Wp	5100000	671600	80%	537280	80%	537280	80%	537280	80%	537280	80%
	二次系统	Wp	5100000	7143050	68%	4841810	68%	4841810	68%	4841810	68%	4841810	68%
	建安工程	Wp	5100000	100000	40%	40000	40%	40000	40%	40000	40%	40000	40%
2	接入系统协调	项	1	108000	50%	54000	50%	54000	50%	54000	50%	54000	50%
3	检测保险	项	1	260000	60%	156000	60%	156000	60%	156000	60%	156000	60%
4	税金	项	1	600000	40%	240000	40%	240000	40%	240000	40%	240000	40%
5	小计			14516440		14516440		14516440		14516440		14516440	
6	总包管理及利润	项	1	17500000	83%	14516440		14516440		14516440		14516440	
合计				17500000	83%	14516440		14516440		14516440		14516440	

本次申请支付总价的 %		承包单位				监理单位				发包单位			
序号	名称	单位	总工程量	总价	当期完工进度	当期完工产值	累计完工进度	累计完工产值	当期完工进度	当期完工产值	累计完工进度	累计完工产值	当期完工进度
2.1	建安工程	Wp	5100000	616200	50%	308100	50%	308100	50%	308100	50%	308100	50%
2.2	支架、汇流箱安装	Wp	5100000	795000	70%	556500	70%	556500	70%	556500	70%	556500	70%
2.3	箱变、开关站安装	Wp	5100000	439370	95%	417402	95%	417402	95%	417402	95%	417402	95%
2.4	电缆敷设、桥架、接地施工	Wp	5100000	758280	60%	454968	60%	454968	60%	454968	60%	454968	60%
2.6	土建施工	Wp	5100000	756000	90%	680400	90%	680400	90%	680400	90%	680400	90%
2.7	通道及护栏	Wp	5100000	220600	20%	44120	20%	44120	20%	44120	20%	44120	20%
2.8	彩钢瓦更换	m²	45221	2757600	70%	1930320	70%	1930320	70%	1930320	70%	1930320	70%
2.9	钢结构加固	项	1	700000	50%	350000	50%	350000	50%	350000	50%	350000	50%
3	屋顶荷载	项	1	100000	100%	100000	100%	100000	100%	100000	100%	100000	100%
小计				7143050		4841810		4841809.5		4841809.5		4841810	

承包单位签字盖章： 监理单位签字盖章：

项目经理： 日期： 2018.6.11

日期： 2018.6.11

发包单位签字盖章：

项目经理： 日期： 2018.6.11

日期： 2018.6.11

已完成合同产值的83%。