


工程进度款报审表

表号:

编号:

工程名称	张家口市崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目 (EPC 模式) (第 1 标段)	合同编号	
致: 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构: 我公司承建的张家口市崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目 (EPC 模式) (第 1 标段), 特申请合同总价的 20% 工程进度款即 $9960590 \text{ 元} \times 20\% = 1992118 \text{ 元}$, 大写: 壹佰玖拾玖万贰仟壹佰壹捌元整, 请予审核。 附: 工程进度报告。  承包单位 (章): 项目经理: 宿俊传 日期: 2019.9.23			
项目监理机构审查意见:   项目监理机构 (章): 总监理工程师: 刘士发 日期: 2019.09.23			
建设单位审批意见: 建设单位 (章): 项目经理: _____ 日期: _____			

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位存 1 份, 项目监理机构存 1 份, 承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建

工程进度报告

一、工程概况

项目名称：张家口市崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目（EPC 模式）（第 1 标段）项目
装机容量：1.68MWp；
建设地址：张家口市崇礼区；
建设单位：张家口崇礼区城镇建设发展有限公司；
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司；
EPC 总承包：山东军辉建设集团有限公司。

二、工程进度

- 1、11 号村（阳坡村、五号村、沙岭村）桩基开挖完成 95%；
- 2、三道沟村（西毛克岭村）桩基开挖完成 50%；

三、材料/设备进场情况

- 1、凝土地桩 $\phi 76 \times 3$ 的 1110 根，完成率 100%；
- 2、凝土地桩 $\phi 89 \times 3$ 的 1110 根，完成率 100%；
- 3、基础钢筋 10t，完成率 100%。

施工单位名称：山东军辉建设集团有限公司



扫描全能王 创建