

龙源天津滨海新区汉沽三期风电项目风机安装11月份产值报表

工程名称: 龙源天津滨海新区汉沽三期风电项目风机安装施工工程						日期: 2020年11月15日		金额单位: 元		
序号	项目名称及规范	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	累计产值占合 同额(%)	本月完成			
							施工单位申报	监理单位审核	建设单位审定	
							本次申报%	产值	本次申报%	产值
1	主吊车1辆	月	5	2200000	11000000	90.00%	49.45%	5439289.75		
2	90履带吊车1辆	月	5	150000	750000	90.00%	49.45%	370860.67		
3	75履带吊车1辆	月	5	120000	600000	90.00%	49.45%	296688.53		
4	80汽车吊1辆	月	5	120000	600000	90.00%	49.45%	296688.53		
5	人工费50人	月	5	500000	2500000	90.00%	49.45%	1236202.22		
6	重型挂车3辆	月	5	120000	600000	90.00%	49.45%	296688.53		
7	油费	月	5	100000	500000	90.00%	49.45%	247240.44		
8	房屋场地租赁费	月	5	20000	100000	90.00%	49.45%	49448.09		
9	自卸吊1辆	月	5	40000	200000	90.00%	49.45%	98896.18		
10	铲车1辆	月	5	20000	100000	90.00%	49.45%	49448.09		
11	项目部自用车辆5辆	月	5	50000	250000	90.00%	49.45%	123620.22		
12	辅吊等进场及安拆费	项	1	400000	400000	90.00%	49.45%	197792.35		
13	其他费用	项	1	84000	84000	90.00%	49.45%	41536.39		
	合计				17684000			8744400.00		
此次申报进度款金额						/	/	/		

