

付款申请表

编号: JW-QZ05-001

项目名称	广西钦州犀牛脚镇 60MW 农光互补光伏发电项目		
申请单位名称	江苏长江环境科技工程有限公司		
合同名称	广西钦州犀牛脚镇 60MW 农光互补光伏发电项目 EPC 合同		
合同编号	CJGF20331	合同金额 (元)	暂估总价为人民币【12500】万元。确认固定单瓦价 2.083 元/W。
累计已付款金额 (元)	12500000	累计已付款比例	10%
本次申请金额 (元)	2163.08 万元		
付款申请概述	致: 根据《广西钦州犀牛脚镇 60MW 农光互补光伏发电项目 EPC 合同》, 第 8 页第 3.2 条 3.2.2.2 款 “进度款: 按每月完成产值的 50% 支付进度款, 甲方在收到乙方提交付款申请及相应税票后 10 日内支付相应进度款; 主要设备材料采购, 甲方配合乙方与供应商进行价格、账期谈判, 且若为满足合同双方商定的工期要求, 甲方允许乙方就进度款比例及支付节点进行协商。” 依上合同条款约定, 本次申请支付 2163.08 万元。 附件共 5 页, 包括: 1、江苏长江环境科技工程有限公司开户行信息 2、《广西钦州犀牛脚镇 60MW 农光互补光伏发电项目 4 月份进度统计表》 申请单位签章: 日期: 年 月 日		
各部门 审批意见	监理单位: 签名: 日期: 年 月 日		
	业主单位: 按照现场实际工程量, 附件为最终确认四月工程统计表。 本次同意支付 2163.08 万元 (贰仟壹佰陆拾叁万零捌佰元整)。 签名: 王慧强 日期: 2020 年 5 月 2 日		

注: 此表由请款单位申请, 原件一式两份 (包括相应的附件)。

付款申请表

编号: JW-QZ05-001

附件 1:

江苏长江环境科技工程有限公司开户行信息表

公司名称	江苏环境科技工程有限公司
税号	91321100141378357Y
地址及电话	镇江市学府路 301 号 0511-88780298
开户行	中国农业银行股份有限公司镇江市江大支行
账号	10312301040001237

付款申请表

编号: JW-QZ05-001

附件 2: 广西钦州犀牛脚镇 60MW 农光互补光伏发电项目
4 月份进度统计表

钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目四月工程统计概算表

序号	工程或费用名称	单位	总计工程数量	4 月到货量	4 月工程量	累计完成百分比	综合单价(元)		综合合价 (万元)	
							设备材料费	安装调试费	设备材料费	安装调试费
一	光伏发电设备及安装工程								839.24	13.40
1.1	光伏发电设备及安装								245.80	1.59
1.1.1	太阳能电池组件 (370/375 单晶-甲供材)	块	167048	0.00	560.00	0.34%	0.00	22.00	0.00	1.23
1.1.2	支架立柱	kW	60000.00	6000.00	210.00	0.35%	142.00	7.10	85.20	0.15
1.1.3	支架斜梁	kW	60000.00	6000.00	210.00	0.35%	30.00	1.50	18.00	0.03
1.1.4	支架檩条	kW	60000.00	6500.00	210.00	0.35%	154.00	7.70	100.10	0.16
1.1.5	支架紧固件	kW	60000.00	25000.00	210.00	0.35%	17.00	0.85	42.50	0.02
1.1.6	汇流箱、组串式逆变器支架	个	305.00	0.00	0.00	0.00%	250.00	50.00	0.00	0.00

付款申请表

编号: JW-QZ05-001

1.2	汇流及变配电设备及安装								442.50	5.40
1.2.1	集中式箱逆变一体机	台	6.00	6.00	6.00	100.00%	670000.00	9000.00	402.00	5.40
1.2.2	汇流箱 24 进 1 出	台	90.00	90.00	0.00	0.00%	4500.00	300.00	40.50	0.00
1.3	集线电缆线路								112.94	6.09
1.3.1	光伏专用电缆敷设 PFG-1169-F 1×4mm ²	km	600.00	70.00	0.00	0.00%	2600.00	300.00	18.20	0.00
1.3.2	电缆敷设 ZR- YJLHY23-1.8/3.0kV 2x300mm ²	km	10.00	10.00	0.00	0.00%	58000.00	12300.00	58.00	0.00
1.3.3	电缆敷设 ZC- YJHLV22-26/35kV- 3x120mm ²	km	4.50	1.21	1.21	26.89%	158000.00	26000.00	19.12	3.15
1.3.4	电缆敷设 ZC- YJHLV22-26/35kV- 3x185mm ²	km	6.50	0.40	0.40	6.15%	186000.00	32000.00	7.44	1.28
1.3.5	35kV 电缆终端头	套	56.00	20.00	10.00	17.86%	968.00	1100.00	1.94	1.10
1.3.6	1.8kV 电缆终端	套	610.00	200.00	0.00	0.00%	132.00	126.00	2.64	0.00
1.3.7	485 通 讯 线 ZRC- DJYVP2-22-2X1.5	km	8.50	8.50	0.00	0.00%	4950.00	2600.00	4.21	0.00
1.3.8	光缆 GYTA53-8B1	km	18.00	4.00	2.00	11.11%	3500.00	2800.00	1.40	0.56
1.4	接地								38.00	0.32
1.4.	垂直接地极角钢	根	2200.00	720.00	0.00	0.00%	75.00	28.00	5.40	0.00

付款申请表

编号: JW-QZ05-001

1	50*50*5 热镀锌 L=2500mm											
1.4.2	接地扁钢 40*40 热镀锌	km	65.00	22.00	2.00	3.08%	12000.00	1600.00	26.40	0.32		
1.4.3	BVR 1x4mm2	m	20000.00	7200.00	0.00	0.00%	8.00	2.50	5.76	0.00		
1.4.4	BVR 1x16mm2	m	1000.00	200.00	0.00	0.00%	22.00	3.00	0.44	0.00		
二	土建及基础工程								65.52	40.50		
2.1	支架基础工程								58.80	24.15		
2.1.1	测量放点	kW	60000.00	0.00	5800.00	9.67%	0.00	5.00	0.00	2.90		
2.1.2	基础引孔	个	23864.00	0.00	2300	9.64%	0.00	15.00	0.00	3.45		
2.1.3	预埋钢筋笼 (含预埋螺栓)	个	23864.00	6000	6000	25.14%	98.00	18.00	58.80	10.80		
2.1.4	桩基础浇筑	个	23864.00	0.00	1400	5.87%	0.00	50.00	0.00	7.00		
2.2	箱逆变基础工程								6.72	1.80		
2.2.1	箱逆变基础	个	17.00	6.00	6.00	35.29%	4200.00	500.00	2.52	0.30		
2.2.2	箱逆变平台	个	17.00	6.00	6.00	35.29%	7000.00	2500.00	4.20	1.50		
2.3	光伏厂区道路及场地平整工程								0.00	14.55		
2.3.1	光伏厂区清表场平	kW	60000.00	0.00	6000.00	10.00%	0.00	18.00	0.00	10.80		

付款申请表

编号: JW-QZ05-001

2.3.2	场区道路	km	15.00	0.00	3.00	20.00%	0.00	12500.00	0.00	3.75
三	其他工程								3277.50	90.00
3.1	勘察设计								127.50	0.00
3.1.1	勘察设计	项	1.00	0.85	0.00	85.00%	1500000.00	0.00	127.50	0.00
3.2	变电站及外线固定总价								3150.00	0.00
3.2.1	变电站外线固定总价	项	1.00	0.90	0.00	90.00%	35000000.00	0.00	3150.00	0.00
3.3	生产准备费								0.00	90.00
3.3.1	生产准备费	项	1.00	0.00	0.50	50.00%	0.00	1800000.00	0.00	90.00
4月份进度总计计价(万元)										4326.16
累计已付(万元)										0.00
本次应付(万元)--申报月进度的50%										2163.08

施工单位: _____ 监理单位: _____ 建设单位: _____
 日期: _____ 日期: _____ 日期: _____
 2020.5.2.