

工程付款报审汇总表

编号: DX-ZJ-03

合同名称	增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 EPC 总承包合同	合同编号	C200094Y
------	-------------------------------------	------	----------

致 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 项目监理部:

我公司于 2021 年 3 月 1 日 - 2022 年 4 月 18 日完成合同价款 27576000.00 元, 按 EPC 合同 (含补充协议) 相关付款条件扣除预付款、提留金等, 特申请支付进度款 7050750.00 元, 请审核。

序号	名 称	完成产值 (元)	拟付款金额 (元)
1	建筑安装费	4162000.00	2913400.00
2	设备材料费	23414000.00	4137350.00
合计		27576000.00	7050750.00

施工单位 (章):

项目负责人:

日 期: 2022.4.21

项目监理部审核意见:

按 EPC 合同约定范围 (含补充协议) 节点进行进度款支付。

项目监理部 (章):

项目负责人: 王立杰

日 期: 2022.4.21

建设单位审核意见:

同意。

建设单位 (章):

项目负责人: 王立杰

日 期: 2022.4.21

工程施工进度付款报审表

编号: DX-ZJ-03

合同名称	增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 EPC 总承包合同	合同编号	C200094Y
------	-------------------------------------	------	----------

致 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 项目监理部:

我公司于 2022 年 3 月 1 日 - 2022 年 4 月 18 日 完成建筑安装费合同价款 4162000.00 元, 按 EPC 合同 (含补充协议) 相关付款条件扣除预付款、提留金等, 特申请支付进度款 2913400.00 元, 请审核。后附: 投资完成报表

序号	名 称	金额 (元)
1	建筑安装费合同总价	29376000.00
2	累计已完成合同价款	16443000.00
3	累计已支付合同价款	11534300.00
4	本期完成合同价款	4162000.00
5	本期应抵扣的预付款	416200.00
6	本期应扣减的提留金	832400.00
7	本期应支付进度款	2913400.00

施工单位 (章):

项目负责人: 王立杰

日期: 2022.04.21

项目监理部审核意见:

按照 EPC 合同及补充协议
进行进度款支付。

项目监理部 (章):

项目负责人: 王立杰

日期: 2022.04.21

建设单位审核意见:

同意。

建设单位 (章):

项目负责人: 王立杰

日期: 2022.04.21