

工程款进度报审表

工程名称: 赞皇 40 万千瓦一期 10 万千瓦风电项目

编号: ZHFD-HBGC-GCK-002

总承包方名称: 中国电建集团湖北工程有限公司

合同编号:

累计已完成合同价款: 9432.4 万元

累计已实际支付的合同价款: 6000 万元

本周合计完成的合同价款: 2087.35 万元

本期合计应扣减的金额: 313.1025 万元 (预留竣工验收保证金、竣工结算保证金及质保金)

累计已支付比例: 44.67%

本周实际应支付的合同价款: 20175400 元 (大写贰仟零壹拾柒万伍仟肆佰元整) (含上期未支付的 2432925 元)

建安费本期申请结算金额 20873500 元, 人民币大写: 贰仟零捌拾柒万叁仟伍佰元整; 按合同规定按本期结算金额 85% 付款, 在加上上期未支付的 2432925 元后特申请支付进度款 20175400 元, 人民币大写: 贰仟零壹拾柒万伍仟肆佰元整, 请审核。

总承包单位 (盖章):

项目经理: 梅剑

日期: 2023.1.10

监理单位审核意见:

工程进度款, 同意支付

监理单位 (盖章):

总监理工程师: 徐耀生

日期: 2023.1.10

建设单位审核意见:

建设单位 (盖章):

授权代表:

日期:

注: 本表一式六份, 建设单位、监理单位、总承包单位各二份。