

工程进度款报审表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏电站项目

编号: 002

致: 平陆上电万坤新能源有限公司 项目部:

我公司截止目前累计完成以下工程量:

其中：1、设备购置本期完成 3170 万元；

2、安装工程本期完成 868 万元；依据合同约定进度款额为实际完成安装工程费价款的 85%，实际支付 738 万元；

3、建筑工程本期完成 1102 万元，依据合同约定进度款额为实际完成建筑工程费价款的 85%，实际支付 938 万元；

4、其他费用本期完成 2555 万元；

累计完成工程项目合同价款13562万元，本期完成工程项目合同价款7695万元，特申请支付进度款7400万元，请审核。

(详见建设项目投资完成情况表)

承包单位(章):

项目经理

日期: 2023年07月13日

监理单位项目部审核意见:

同意按审核支付 7400 万元。

请业主单位审核。

监理公司项目部(章):

总监理工程师: 高志才

日期: 2013年09月15日

项目公司审批意见:

建设单位(章):

项目部(项目负责人):

日期: 2023年09月1日

1.3.3.23	电缆槽盒 200×100mm; 材质: 铝合金	m	1000.00	18.50		0.01650	16.5000		0.00200	2.00000							48.16%	3.96	3.96									48.16%	3.96	
1.3.3.24	热镀锌钢管 Φ200	m	2000.00	65.00		0.02650	53.0000		0.00600	12.00000							44.03%	12.72	12.72									44.03%	12.72	
1.3.3.25	热镀锌钢管 Φ50	m	2000.00	12.00		0.00400	8.0000		0.00200	4.00000							36.00%	1.92	1.92									36.00%	1.92	
1.3.3.26	PVC管 DN32/50	m	42000.00	60.90		0.00100	42.0000		0.00045	18.90000							37.44%	10.20	10.20									37.44%	10.20	
1.3.3.27	波纹管 DN/80	m	8000.00	27.20		0.00250	20.0000		0.00090	7.20000							39.71%	4.80	4.80									39.71%	4.80	
1.3.3.28	PE光缆保护管Φ100	m	66.50	0.29		0.00280	0.1852		0.00150	0.09975							39.12%	0.06	0.06									39.12%	0.06	
1.3.3.29	光缆保护管不锈钢抱箍	个	76.00	0.02		0.00090	0.0684		0.00020	0.01520							43.92%	0.02	0.02									43.92%	0.02	
1.3.3.30	MPP电缆保护管Φ200	m	66.50	1.60		0.01800	1.1970		0.00600	0.39900							40.55%	0.29	0.29									40.55%	0.29	
1.3.3.31	电缆保护管不锈钢抱箍	个	76.00	0.15		0.00180	0.1368		0.00020	0.01520							48.32%	0.03	0.03									48.32%	0.03	
1.3.3.32	Φ50阻燃PVC管	m	10370.00	35.26		0.00260	26.9620		0.00080	8.29600							41.97%	6.71	6.71									41.97%	6.71	
1.3.3.33	电缆保护管Φ200铜管	m	300.00	5.25		0.01200	3.6000		0.00550	1.65000							37.03%	0.86	0.86									37.03%	0.86	
1.3.3.34	刚性固定支架	个	120.00	0.70		0.00500	0.6000		0.00080	0.09600							45.98%	0.14	0.14									45.98%	0.14	
1.3.3.35	电缆标识桩	个	300.00	1.65		0.00350	1.0500		0.00200	0.60000							34.36%	0.25	0.25									34.36%	0.25	
1.3.3.36	电缆警示带	m	10370.00	5.19		0.00030	3.1110		0.00020	2.07400							32.38%	0.75	0.75									32.38%	0.75	
1.3.4	防火封堵																													
1.3.4.1	防火涂料	t	1.50	3.75					2.50000	3.75000																				
1.3.4.2	有机堵料	t	1.50	2.70					1.90000	2.70000																				
1.3.4.3	无机堵料	t	3.00	5.40					1.80000	5.40000																				
1.3.4.4	耐火隔板	m2	50.00	0.90					0.01800	0.90000																				
1.3.4.5	膨胀型防火密封胶	t	0.15	0.12					0.90000	0.12000																				
1.3.5	架空线路部分 单回	km	24.67	1850.25					75.00000	1850.25			600.00				32.43%	600.00							600.00				32.43%	600.00
1.3.6	架空线路部分 双回	km	2.87	258.30					90.00000	258.30000			90.00				34.84%	90.00							90.00				34.84%	90.00
1.4	接地																													
1.4.1	水平接地体 热镀锌 圆钢Φ12	m	#####	216.00		0.00100	120.0000		0.00080	96.00000			64.80				30.00%	28.80	28.80									30.00%	28.80	
1.4.2	垂直接地体Φ 50×3.5 L=2500mm 热镀锌钢管	根	800.00	18.48		0.01500	12.0000		0.00810	6.48000			6.48				35.06%	2.88	2.88									35.06%	2.88	
1.4.3	热镀锌扁钢 50×5	m	7100.00	19.53		0.00185	13.1350		0.00090	6.39000			7.09				36.33%	3.15	3.15									36.33%	3.15	
1.4.4	组件接地线 BVR- 0.75, 1×4mm2	m	36000.00	30.60		0.00050	18.0000		0.00035	12.60000			9.72				31.76%	4.32	4.32									31.76%	4.32	
1.4.5	逆变器接地线BVR- 1kV 1×16mm2	m	1000.00	1.45		0.00085	0.8500		0.00060	0.60000			0.46				31.66%	0.20	0.20									31.66%	0.20	
1.5	分系统调试																													
1.5.1	发电子方阵系统调试	子阵	37.00	44.40					1.20	44.4000																				
1.6	整套调试																													
1.6.1	发电场整套调试	系统	1.00	35.00					35.00	35.0000																				
2	升压变电设备																													
2.1	主变压器																													
2.1.1	主变压器 SZ11- 100000/220三相双绕 组有载调压(自冷) (带平衡绕组)	台	1.00	429.00		420.00000	420.0000		9.00000	9.0000			429.00				100.00%	303.00	294.00									100.00%	303.00	
2.1.2	主变中性点设备(包 括保护间隙、中性点 隔离开关、电流互感 器、避雷器等)	套	1.00	6.00		5.00000	5.0000		1.00000	1.0000			6.00				100.00%	4.50	3.50									100.00%	4.50	
2.1.3	35kV进线全绝缘铜管 母线2500A	m	39.00	20.14		0.50000	19.5000		0.01650	0.6435			20.14				100.00%	14.64	14.00									100.00%	14.64	
2.1.4	35kV避雷器 YH5W- 51/134	组	1.00	1.14		1.00000	1.0000		0.13500	0.1350			1.14				100.00%	0.84	0.70									100.00%	0.84	
2.1.5	钢芯铝绞线 JL/G1A- 400/50	m	120.00	0.42		0.00250	0.3000		0.00100	0.1200			0.42				100.00%	0.33	0.21									100.00%	0.33	
2.1.6	复合绝缘子双联耐张 串(单导线)2* (FXBW4-220/100- 5)型 耐金套金具	串	6.00	0.76		0.08500	0.5100		0.04100	0.2460			0.76				100.00%	0.60	0.36									100.00%	0.60	
2.1.7	耐张线夹 NYG- 400/50A(带引流线 夹)	套	6.00	0.08		0.00650	0.0390		0.00600	0.0360			0.08				100.00%	0.06	0.03									100.00%	0.06	
2.1.8	设备线夹 SYG- 400/50	套	3.00	0.26		0.07000	0.2100		0.01500	0.0450			0.26				100.00%	0.20	0.15									100.00%	0.20	
2.1.9	钢芯铝绞线 JL/G1A- 240/30	m	10.00	0.03		0.00220	0.0220		0.00090	0.0090			0.03				100.00%	0.02	0.02									100.00%	0.02	
2.1.10	设备线夹 SY-240/30	套	1.00	0.08		0.06500	0.0650		0.01450	0.0145			0.08				100.00%	0.06	0.05									100.00%	0.06	
2.1.11	设备线夹 SYG- 240/30	套	1.00	0.08		0.06500	0.0650		0.01450	0.0145			0.08				100.00%	0.06	0.05									100.00%	0.06	
2.1.12	铜母线 TMY-60*6	m	3.00	0.23		0.00500	0.0150		0.07000	0.2100			0.23				100.00%	0.23	0.02									100.00%	0.23	
2.2	220kV配电装置设备																													
2.2.1	220kVGIS组合电器 (单母线)主变间 隔	间隔	1.00	134.00		130.00000	130.0000		0.00010	4.0000			134.00				100.00%	95.00	91.00									100.00%	95.00	
2.2.2	220kVGIS组合电器 (单母线)出线间 隔	间隔	1.00	114.00		110.00000	110.0000		0.00010	4.0000			114.00				100.00%	81.00	77.00									100.00%	81.00	
2.2.3	220kVGIS组合电器 (单母线)母线设 备间隔	间隔	1.00	54.00		50.00000	50.0000		0.00010	4.0000			54.00				100.00%	39.00	35.00									100.00%	39.00	
2.2.4	SF6封闭组合电器(母 线三相共箱)252kV 3150A	m	6.00	9.45		1.50000	9.0000		0.00060	0.4500			9.45				100.00%	6.75	6.30									100.00%	6.75	
2.2.5	氧化锌避雷器 Y10W- 204/532W含计数器	只	6.00	8.40		0.95000	5.7000		0.00060	2.7000			8.40				100.00%	6.79	4.09									100.00%	6.79	
2.2.6	电容式电压互感器 TYD220/-0.005W3型 A相(出线用)	只	1.00	4.28		4.00000	4.0000		0.00010	0.2800			4.28				100.00%	3.08	2.80									100.00%	3.08	
2.2.7	钢芯铝绞线 JL/G1A- 400/50	m	40.00	0.14		0.00250	0.1000		0.00400	0.0400			0.14				100.00%	0.11	0.07									100.00%	0.11	
2.2.8	设备线夹 SYG- 400/50	套	6.00	0.51		0.07000	0.4200		0.00060	0.0900			0.51				100.00%	0.39	0.30									100.00%	0.39	
2.2.9	复合绝缘子双联耐张 串(单导线)FXBW4- 220/100-5型 耐金套 金具	串	3.00	0.40		0.09000	0.2700		0.00030	0.1260			0.40				100.00%	0.32	0.20									100.00%	0.32	

