

工程进度款报审表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：003

致：平陆上电万坤新能源有限公司 项目部：
我公司截止目前累计完成以下工程量：
其中：1、设备购置本期完成 159 万元；
2、安装工程本期完成 1301 万元；依据合同约定进度款额为实际完成安装工程费价款的 85%，实际支付 1106 万元；
3、其他费用本期完成 545 万元；
累计完成工程项目合同价款 15568 万元，本期完成工程项目合同价款 2005 万元，扣除相关费用，特申请支付进度款 1810 万元，请审核。
(详见建设项目投资完成情况表)

承包单位(章):
项目经理:
日期: 2024年01月16日

监理单位项目部审核意见:

同意按审核支付1810万元。
请业主单位审核

监理单位项目部(章):
总监理工程师: 高文林
日期: 2024年01月18日

项目公司审批意见:

同意支付1000万元
扣除预付款810万元

建设单位(章):
项目部(项目负责人):
日期: 2024年01月20日

建设项目投资完成情况


填报单位：上海电力安装第一工程有限公司
(单位：万元)

项目名称：平陆100MW农光互补光伏电站项目
报告期：2024年 1月

序号			项目名称			单位			合同清单价格					至本月末累计完成投资					至本月末本期完成投资					完成投资(监理审核)					业主审核																	
序号			项目名称		单位		工程量		设备购置费		安装工程费		建筑工程费		其他费用		工程量(万元)		设备购置费		安装工程费		建筑工程费		其他费用		工程量		本期完成投资		设备购置费		安装工程费		建筑工程费		其他费用		累计完成投资		审核人		本期完成投资		审核人	
							工程数量	总价	单价	合计	单价	合计	单价	合计	其他费用	工程数量(万元)	设备购置费	安装工程费	建筑工程费	其他费用	工程数量(万元)	设备购置费	安装工程费	建筑工程费	其他费用	工程数量	本期完成投资	设备购置费	安装工程费	建筑工程费	其他费用	工程数量	本期完成投资	设备购置费	安装工程费	建筑工程费	其他费用	累计完成投资	审核人	本期完成投资	审核人					
1	发电设备																																													
1.1	光伏发电设备																																													
1.1.1	光伏组件																																													
1.1.1.1	550W单晶硅双面光伏组件		块	232986.00	885.35				0.00380	885.34680							137.92			137.92								15.58%	137.92					137.92					15.58%		137.92					
1.2.1	固定支架																																													
1.1.2.1	固定式支架(Q235B 支架钢材)		t	508.09	490.31	0.81500	414.0534	0.15000	76.21350							222.29	207.05	15.24									45.34%	15.24		15.24			15.24					45.34%		15.24						
1.1.2.2	固定式支架(Q355B 支架钢材)		t	3716.00	3585.94	0.81500	3028.5400	0.15000	597.40000							1625.75	1514.27	111.48									45.34%	111.48		111.48			111.48					45.34%		111.48						
1.2	汇流及变配电设备																																													
1.2.1	35kV箱变																																													
1.2.1.1	35kV升压箱变 3840kVA; 37±2x2.5%/0.8, D, y11; 油变(美变)		台	3.00	325.60	39.50000	316.0000	1.20000	9.60000								316.00	316.00										97.05%									97.05%									
1.2.1.2	35kV升压箱变 3200kVA; 37±2x2.5%/0.8, D, y11; 油变(美变)		台	10.00	312.00	30.00000	300.0000	1.20000	12.00000								300.00	300.00										96.15%									96.15%									
1.2.1.3	35kV升压箱变 2650kVA; 37±2x2.5%/0.8, D, y11; 油变(美变)		台	7.00	176.40	24.00000	168.0000	1.20000	8.40000								168.00	168.00										95.24%									95.24%									
1.2.1.4	35kV升压箱变 1600kVA; 37±2x2.5%/0.8, D, y11; 油变(美变)		台	12.00	254.40	20.00000	240.0000	1.20000	14.40000								69.60	60.00	9.60									27.36%	9.60			9.60					27.36%					9.60				
1.2.2	组串式逆变器																																													
1.2.2.1	组串式逆变器 320kW, 1500V		面	312.00	31.20			0.10000	31.20000								1.60		1.60									5.13%	1.60			1.60					5.13%					1.60				
1.3	配电线路																																													
1.3.1	光伏电缆																																													
1.3.1.1	光伏电缆H1Z2Z2-K-1X4mm2 DC1800V		米	850000.00	510.00	0.00035	297.5000	0.00025	212.50000								168.40	160.65	7.75									33.02%	7.75			7.75					33.02%					7.75				
1.3.1.2	光伏电缆H1Z2Z2-K-1X6mm2 DC1800V		米	50000.00	37.50	0.00050	25.0000	0.00025	12.50000								7.50	7.50										20.01%									20.01%									
1.3.2	3kV电力电缆																																													
1.3.2.1	铝合金电缆ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3X185		m	11000.00	179.30	0.01450	159.5000	0.00180	19.80000								86.13	86.13										48.04%									48.04%									
1.3.2.2	铝合金电缆ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3X240		m	3000.00	57.00	0.01690	50.4000	0.00220	6.60000								32.67	27.22	5.46									57.32%	5.46			5.46					57.32%					5.46				
1.3.2.3	铝合金电缆ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3X300		m	35000.00	707.00	0.01780	623.0000	0.00240	84.00000								336.42	336.42										47.58%									47.58%									
1.3.2.4	铝合金电缆ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3X400		m	11000.00	298.10	0.02360	259.6000	0.00350	38.50000								140.18	140.18										47.03%									47.03%									
1.3.2.5	电缆ZC-YJV22-1.8/3kV-4X10		m	600.00	3.18	0.00430	2.5800	0.00100	0.60000								1.39	1.39										43.81%									43.81%									
1.3.2.6	电缆ZC-YJV22-0.6/1kV-3X4		m	600.00	1.44	0.00160	0.9600	0.00080	0.48000								0.52	0.52										36.00%									36.00%									
1.3.2.7	屏蔽双绞线ZC-RVSP22-2X2X1.5		m	600.00	0.66	0.00070	0.4200	0.00040	0.24000								0.23	0.23										34.36%									34.36%									
1.3.3	35kV电力电缆																																													
1.3.3.1	ZC-YJLHV23-26/35-3X70		m	8210.00	153.53	0.01550	127.2550	0.00320	26.27200								68.71	68.71											44.76%									44.76%								
1.3.3.2	ZC-YJLHV23-26/35-3X120		m	740.00	16.28	0.01850	13.6900	0.00350	2.59000								7.38	7.38											45.34%									45.34%								
1.3.3.3	ZC-YJLHV23-26/35-3X240		m	490.00	13.48	0.02350	11.5150	0.00400	1.96000								6.23	6.23											46.22%									46.22%								
1.3.3.4	ZC-YJLHV23-26/35-3X300		m	934.00	28.95	0.02650	24.7510	0.00450	4.20300								13.36	13.36											46.15%									46.15%								
1.3.3.5	GYFTZY-48B1 48芯		km	0.40	1.19	1.88000	0.7520	1.10000	0.44000								0.41	0.41											34.70%									34.70%								
1.3.3.6	GYFTA53-24B1 24芯		km	9.97	20.24	1.50000	14.9550	0.53000	5.28410								8.09	8.09											39.95%									39.95%								
1.3.3.7	冷缩70(户内)		套	4.00	0.74	0.13500	0.5400	0.05000	0.20000								0.30	0.30											40.14%									40.14%								
1.3.3.8	冷缩70(户外)		套	13.00	2.41	0.13500	1.7550	0.05000	0.65000								0.93	0.93											38.73%																	

[illegible]

2.2.13	双导线设备线夹 SSY-630/45	套	3.00	0.26	0.07000	0.2100	0.00030	0.0450		0.26	0.21	0.05		100.00%
2.2.14	复合绝缘子双联耐张 串（双导线）FBW4- 220/100-5型 附全套 金具	串	3.00	0.45	0.12000	0.3600	0.00030	0.0900		0.45	0.36	0.09		100.00%
2.2.15	耐张线夹 NY6- 630/45（带引流线 夹）	套	6.00	0.07	0.00500	0.0360	0.00060	0.0360		0.07	0.04	0.04		100.00%
2.2.16	T型线夹 TY-630-45	套	6.00	0.07	0.00600	0.0360	0.00060	0.0360		0.07	0.04	0.04		100.00%
2.2.17	钢芯铝绞线 JL/G1A- 630/45	m	10.00	0.05	0.00400	0.0400	0.00100	0.0100		0.05	0.04	0.01		100.00%
2.2.18	T型线夹 TYS-630/45	套	3.00	0.04	0.00600	0.0180	0.00030	0.0180		0.04	0.02	0.02		100.00%
2.2.19	设备线夹 SY-630/45	套	3.00	0.04	0.00600	0.0180	0.00030	0.0180		0.04	0.02	0.02		100.00%
2.2.20	钢芯铝绞线 JL/G1A- 630/45	m	10.00	0.05	0.00400	0.0400	0.00100	0.0100		0.05	0.04	0.01		100.00%
2.2.21	T型线夹 TYS-630/45	套	1.00	0.01	0.00600	0.0060	0.00010	0.0060		0.01	0.01	0.01		100.00%
2.2.22	设备线夹 SY-630/45	套	1.00	0.09	0.07000	0.0700	0.00010	0.0160		0.09	0.07	0.02		100.00%
2.3	35kV配电装置													
2.3.1	主变进线柜	面	1.00	22.80	22.00000	22.0000	0.80000	0.8000		22.80	22.00	0.80		100.00%
2.3.2	悬电线路进线柜	面	4.00	75.20	18.00000	72.0000	0.80000	3.2000		75.20	72.00	3.20		100.00%
2.3.3	SVG柜（SP6）	面	1.00	23.20	22.00000	22.0000	1.20000	1.2000		23.20	22.00	1.20		100.00%
2.3.4	站用变柜	面	1.00	18.80	18.00000	18.0000	0.80000	0.8000		18.80	18.00	0.80		100.00%
2.3.5	母线设备柜	面	1.00	13.80	13.00000	13.0000	0.80000	0.8000		13.80	13.00	0.80		100.00%
2.3.6	35kV设备柜 17000mm×6500mm×5 000mm（长×宽 ×高）	套	1.00	61.00	55.00000	55.0000	6.00000	6.00000		61.00	55.00	6.00		100.00%
2.4	35kV小电阻柜装置													
2.4.1	小电阻成套装置	套	1.00	9.12	9.00000	9.0000	0.12000	0.1200		9.12	9.00	0.12		100.00%
2.4.2	电力电缆 ZR-YJV62- 26/35-1*185mm2	m	35.00	0.53	0.01250	0.4375	0.00250	0.0875		0.53	0.44	0.09		100.00%
2.4.3	35kV单芯电缆终端 ZR-YJV62-26/35- 1*185mm2，户内	套	1.00	0.44	0.35000	0.3500	0.08500	0.0850		0.44	0.35	0.09		100.00%
2.4.4	35kV单芯电缆终端 ZR-YJV62-26/35- 1*185mm2，户外	套	1.00	0.38	0.30000	0.3000	0.07500	0.0750		0.38	0.30	0.08		100.00%
2.5	站用变及低压配电柜													
2.5.1	干式站用变 SCB13- 400/37-400/0.4	台	1.00	12.38	12.00000	12.0000	0.38000	0.3800		12.38	12.00	0.38		100.00%
2.5.2	电力电缆 ZR-YJV22- 26/35-3*150mm2	m	65.00	4.39	0.06000	3.9000	0.00750	0.4875		4.39	3.90	0.49		100.00%
2.5.3	户内插接头 ZR- YJV22-26/35- 3*150mm2	套	1.00	0.42	0.31500	0.3150	0.10000	0.1000		0.42	0.32	0.10		100.00%
2.5.4	户内终端头 ZR- YJV22-26/35- 3*150mm2	套	1.00	0.35	0.27000	0.2700	0.07500	0.0750		0.35	0.27	0.08		100.00%
2.6	无功补偿系统													
2.6.1	高压动态无功补偿设 备SVG（直挂水冷 式）±25Mvar	套	1.00	171.30	170.00000	170.0000	1.30000	1.3000		171.30	170.00	1.30		100.00%
2.6.2	高压电缆 ZR- YJV22-26/35- 3*240mm2	m	80.00	6.20	0.06900	5.5200	0.00850	0.6800		6.20	5.52	0.68		100.00%
2.6.3	35KV电缆插接头 ZR- YJV22-26/35- 3*240mm2	套	1.00	0.44	0.35000	0.3500	0.08500	0.0850		0.44	0.35	0.09		100.00%
2.6.4	35KV户外终端头 ZR- YJV22-26/35- 3*240mm2	套	1.00	0.41	0.33000	0.3300	0.08000	0.0800		0.41	0.33	0.08		100.00%
2.7	功能性预制舱													
2.7.1	固废暂存舱 3700mm×3300mm×33 00mm	套	1.00	6.71	6.10000	6.1000	0.61000	0.6100		6.71	6.10	0.61		100.00%
2.7.2	备品备件舱 8000mm×3000mm×33 00mm	套	1.00	13.20	12.00000	12.0000	1.20000	1.2000		13.20	12.00	1.20		100.00%
2.7.3	检修生活舱一 9400mm×3400mm×37 00mm	套	1.00	21.00	19.00000	19.0000	2.00000	2.0000		21.00	19.00	2.00		100.00%
2.7.4	检修生活舱二 8600mm×3400mm×37 00mm	套	1.00	18.80	17.00000	17.0000	1.80000	1.8000		18.80	17.00	1.80		100.00%
2.8	动力电缆													
2.8.1	0.4kV动力电缆（综 合）	m	4000.00	56.00	0.01200	48.0000	0.00200	8.0000		56.00	48.00	8.00		100.00%
2.9	全站接地													
2.9.1	水平接地体-60*6镀锌扁钢	m	4000.00	14.00	0.00250	10.0000	0.00100	4.0000		14.00	10.00	4.00		100.00%
2.9.2	钢排 -25*4	m	500.00	1.85	0.00250	1.2500	0.00120	0.6000		1.85	1.25	0.60		100.00%
2.9.3	垂直接地体 L50×5 L=2.5米	根	100.00	2.82	0.02000	2.0000	0.00820	0.8200		2.82	2.00	0.82		100.00%
2.9.4	接地线 VV-1.0- 1*120	m	150.00	0.99	0.00550	0.8250	0.00110	0.1650		0.99	0.83	0.17		100.00%
2.9.5	接地线 VV-1.0-1*50	m	300.00	1.35	0.00350	1.0500	0.00100	0.3000		1.35	1.05	0.30		100.00%
2.9.6	接地软铜导线 RBY- 1*4	m	300.00	0.54	0.00100	0.3000	0.00080	0.2400		0.54	0.30	0.24		100.00%
2.9.7	接地铜绞线TJ-120	m	200.00	0.54	0.00150	0.3000	0.00120	0.2400		0.54	0.30	0.24		100.00%
2.9.8	焊接材料 200个焊点	套	1.00	0.20	0.10000	0.1000	0.10000	0.1000		0.20	0.10	0.10		100.00%
2.9.9	接地板 100*100*20 钢板	块	50.00	1.00	0.01500	0.7500	0.00500	0.2500		1.00	0.75	0.25		100.00%
2.9.10	接地端子 9L=100镀锌	块	100.00	0.75	0.00500	0.5000	0.00250	0.2500		0.75	0.50	0.25		100.00%
2.9.11	集中接地装置 Φ 20mm，L=2.5m镀锌钢 棒，60*6镀锌扁钢 30m	组	10.00	2.65	0.25000	2.5000	0.01500	0.1500		2.65	2.50	0.15		100.00%
2.10	防火封堵													
2.10.1	防火涂层板 CF670B	m2	100.00	3.50			0.01000	3.5000		3.50		3.50		100.00%
2.10.2	防火隔板	m2	500.00	12.50			0.05000	12.5000		12.50		12.50		100.00%



10.80	5.80	5.00
20.00	15.00	10.00
13.50	5.40	7.50
15.00	5.00	10.00

平利县红台电站
光伏发电项目
项目部

[illegible]