

现场签证单

编号:CN022-XM-XCQZ-0001

项目名称	广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目	签证时间	2016 年 07 月 20 日
建设单位	连平广发光伏发电有限公司		
总包单位	湖北省电力勘测设计院		
签证原因	16#-17#区、13#-15#区、3#区设计变更管桩反复施工工程量签证		

内容:

1、由于光伏区 16#-17#区施工图纸 6 月 26 日临时变更，导致我方将已经施工完成的管桩被迫拆除，产生的工程量，混凝土管桩施工 2 根，混凝土管桩拆除 2 根；

2、由于光伏区 16-17#区 7 月份多次设计变更，使已完成管桩施工的 16#区需重新进入场地施工，打桩机无法正常进入，需要拔桩方可进入（有 3 次拔桩）；并且对已经施工完成的管桩进行拔桩移位；同时也增加新的混凝土管桩，因此增加相应工程量如下：一次施工管桩：35 根；拔桩数量：35 根；管桩二次施工数量：18 根；

3、由于光伏区 14-15#区 7 月 19 日打桩施工时，管桩设计在原有农田道路（水槽下方通向水田的道路），导致农户种植农户无法进入农田耕作，应业主要求把已经施工完成的管桩进行拆除，后对图纸进行设计变更，因此增加相应工程量如下：拔桩量 13 根，混凝土管桩施工：13 根。

4、2016 年 8 月 11 日因光伏区 3#区征地原因未能解决，导致设计管桩在未征地位置，现已施工完成，应业主要求对所施工完成的 13 根管桩拆除，因此签证工程量如下：管桩施工：13 根；管桩拆除：13 根。

请予签证为谢！

总包单位：湖北省电力勘测设计院
2016 年 8 月 20 日

审
批
意
见

监理单位：

情以属实

建设单位：

李敬

签名盖章确认：

日期：2016.8.20

签名盖章确认：

日期：2016.8.30

说明：签证单原件一式三份，建设单位、监理单位、总包单位各一份。