

工程量签证单

NO020

工程名称	耒阳市淝田镇 39.6Mwp 光伏项目		
建设单位	耒阳宏拓新能源科技有限公司		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	武汉烽火富华电气有限责任公司		
签证内容: 由于元月 16 日利荆村村民在 3#地块南侧围栏施工时, 强行改变围栏走向, 向内位移 6 米, 业主发现后要求立即返工, 共计返工的网片为 $16 \times 3 = 48$ 米, 计人工和混凝土为每延长米 90 元。 2017 年 1 月 18 日			
建设单位 (签字)	 <i>[Signature]</i> 2017. 1. 19		
监理单位 (签字)	 <i>[Signature]</i>	施工单位 (签字)	 <i>[Signature]</i>