

工作联系单

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目

编号: SGLX-007

致: 晋中浙泰光伏发电有限公司 项目部:

常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

事由: 组件验货时发现破损件较多

内容: 2017年11月28日到货的4车组件, 大部分有包装损坏的现象。我方同监理方、贵部管理人员抽验了外包装破损严重的4箱, 已发现8块组件损坏。本项目到场的组件包装为平铺包装, 运输、吊运过程中极易损坏, 不开箱检查无法判断箱内组件是否完好, 但现场施工条件限制无法逐一开箱检查, 我方在现场开箱后发现组件损坏会第一时间通知贵部现场勘查。望贵部同供货商沟通, 提供质量及包装更加可靠的组件, 避免耽误施工工期。

施工项目部 (章)

项目负责人:

日期:



监理项目部审核意见:

情况属实, 就开箱检查的组件, 损坏率占比达8%, 请业主方给予意见。

监理项目部 (章)

项目负责人:

日期:



建设单位审核意见:

情况属实, 以后在发现类似事件, 第一时间通知项目部, 监理现场取证确认。

李明
2017.11.30

建设单位项目部 (章)

项目经理:

日期:



注: 本表一式 3 份, 由施工项目部填写, 施工单位, 建设单位、监理单位各存一份。