

### 工程量签证单


编号: JLV-01

工程名称	浙江金刚汽车路桥V项目基地 12.672MW 分布式光伏发电项目土建安装工程	合同编号	CNE-JGQC-20171018
施工单位	信邦建设工程有限公司	建设单位	浙江正泰新能源开发有限公司

签证内容: 停工期间工人总工补偿及二次进出场费用。

- 一、因建设方与吉利-沃尔沃相关的合作协议未签署完成, 业主方要求我单位于 2017 年 11 月 9 日暂停施工。停工时我方有施工人员 68 人, 施工管理人员 5 人。上述人员停工等待至 11 月 17 日, 产生施工工人总工 612 个 (68 人\*9 天); 施工管理人员总工 45 个 (5 人\*9 天)。
- 二、11 月 17 日接到建设方通知, 要求我公司现场施工人员暂时撤离现场待命。现场 68 名工人、5 名管理人员除安排至新开工的高海科技施工的 15 名工人及 2 名管理人员外, 吉利项目留 3 名施工管理人员在现场留守, 其余 53 名工人撤离现场回家待命。53 名撤离现场的工人中有吉林省四平市籍工人 10 名, 河南省洛阳市伊川县、嵩县籍工人 43 名。
- 三、2017 年 12 月 13 日接到建设方的复工通知, 我方于 12 月 14 日~16 安排之前撤离的 53 名工人二次进场施工。
- 四、本次施工停工从 2017 年 11 月 9 日至 12 月 13 日, 共计停工 35 日, 总工日数为 9 天, 安排 3 名管理人员留守 26 天共计 78 工日。

以上由暂停施工引起的人员总工工日、留守工日及人员进出场费用签证内容, 请监理、甲方审核签字复!

施工单位 (章):   
 编制人: 王良文  
 负责人: 刘平  
 日期: 2017.12.20.

监理工程师审核意见:

情况属实。

监理单位 (盖章):   
 总/专业监理工程师: 梅波  
 日期: 2017.12.21

专业工程师审核意见:

项目工程师: \_\_\_\_\_  
 日期: \_\_\_\_\_

项目经理审核意见:

现场情况属实, 具体费用请采购人员核实。

建设单位 (盖章):   
 项目负责人: 熊建雅  
 日期: 2017年12月22日

注明: 1、本签证单只有经监理和建设单位各审核人员均签字认可后方可生效