

监理延期确认联系单

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MW 分布式光伏发电项目
编号：001

致：常州金坛禾一新能源科技有限公司（建设单位）

根据常州金坛禾一新能源科技有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MW 分布式光伏发电项目建设工程委托监理合同”，约定监理期限：2019 年 12 月 17 日至 2020 年 6 月 26 日（中间自 2020 年 1 月 18 日停工，于 2020 年 3 月 2 日开工，共计停工 43 天），截止 2020 年 6 月 12 日已满足监理期限 136 天。自 2020 年 6 月 26 日始，已进入监理延期阶段。若不同意延期，监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请常州金坛禾一新能源科技有限公司三日内予以确认。

监理项目部（章）

负责人：王同庆

日期：2020 年 6 月 22 日

建设单位意见：

同意延期。待项目全容并网后，现场可配一名总监至竣工。

建设单位（章）

负责人：谢

日期：2020 年 6 月 29 日

