

设计交底、图纸会审会议签到表

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

[illegible]

设计交底存在问题汇总

序号	提出问题	提出问题单位	设计院答复	备注
1	3#方阵西北部分区域（30组）山体坡度大，机械钻孔难以进行	河南华普建设工程有限公司	详见YZFJZ-HP-003 工作联系单	
2	4#方阵西北部分区域（45组）位于乱石区，机械钻孔难度较大	河南华普建设工程有限公司	详见YZFJZ-HP-003 工作联系单	
3	5#方阵中间区域（17组）位于乱石区，机械钻孔难度较大	河南华普建设工程有限公司	详见YZFJZ-HP-003 工作联系单	
4	8#方阵中间区域（15组）位于乱石区，机械钻孔难度较大	河南华普建设工程有限公司	详见YZFJZ-HP-003 工作联系单	
5	9#方阵西南区域（与8#方阵连接处，40组）位于乱石区，机械钻孔难度较大	河南华普建设工程有限公司	详见YZFJZ-HP-003 工作联系单	
6	图纸设计斜支撑为1.4m，根据现场实际情况，部分区域1.4m斜支撑较长，无法使用	河南华普建设工程有限公司	详见YZFJZ-HP-003 工作联系单	
7	需提供检修道路图纸	常州正衡电力工程监理有限公司	详见YZFJZ-HP-003 工作联系单	
8	9#方阵部分区域位于高压线下，施工是否安全	河南华普建设工程有限公司	详见YZFJZ-HP-003 工作联系单	
9	5#方阵东部区域是否新增	河南华普建设工程有限公司	详见YZFJZ-HP-003 工作联系单	
10	围网设计大门留设需考虑群众上山	河南森源电气股份有限公司	详见YZFJZ-HP-003 工作联系单	
11				

施工单位:

监理单位:

设计单位:

业主单位:

2017年12月14日

2017年12月15日

2017年12月15日

2017年12月14日

梨园沟120MWp
光伏电站项目部

工作联系单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号: YZFJZ-HP-003

致: 河南省康晋电力工程设计有限公司

内容: 设计交底存在的问题汇总如下:

- 1、3#方阵西北部分区域(30组)山体坡度大,机械钻孔难以进行;
- 2、4#方阵西北部分区域(45组)位于乱石区,机械钻孔难度较大;
- 3、5#方阵中间区域(17组)位于乱石区,机械钻孔难度较大;
- 4、8#方阵中间区域(15组)位于乱石区,机械钻孔难度较大;
- 5、9#方阵西南区域(与8#方阵连接处,40组)位于乱石区,机械钻孔难度较大;
- 6、设计斜支撑为1.4m,根据现场情况,部分区域1.4m斜支撑较长,无法使用;
- 7、需提供检修道路图纸;
- 8、9#方阵部分区域位于高压线下,施工是否安全;
- 9、5#方阵东部区域是否新增;
- 10、围网设计大门留设需考虑群众上山。

针对以上问题,请设计单位尽快回复。

承包单位(章):

项目经理: 张新华

日期: 2017.2.14

审核意见:

项目监理部(章):

监理工程师: 郭光强

日期: 2017.2.14

审核意见: 1-5、因现场地形复杂,3#、4#、5#、8#、9#、乱石区域施工前需先平整场地,个别方阵(如4#)乱石较大,需如甲方沟通并确认可行方案。
6、支撑问题详见支架施工图问题说明。
7、厂区检修道路是以现有道路为基础,现场总工程师: 张新华
如无道路我方与施工单位沟通后出图。
8、110KV线路安全距离为6m,施工应在

审核意见: 距线路6m区域外施工。9、5#新增区域平面布置图已交付现场
10、围网因其它建筑不能拆除,应由甲方协调组确认后拆除。

建设单位(章):

项目代表: 张新华

日期: 2017.2.14

填报说明: 本表一式 4 份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。