

GFDZJBM44: 施工图预检记录表

施工图预检记录表工程名称: 南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MWp 子项目

编号: GFDZJBM44-002

图纸名称: 京熊猫现代服务业光伏发电项目 QC170002S-E02-T0101、QC170002S-E02-T0102、 QC170002S-E02-T0103 ; QC170002S-E02-J0102 、 QC170002S-E02-J0103 、 QC170002S-E02-J0106		
序号	预 检 记 录	备 注
QC17 0002 S-E0 2-T0 101	1. 支墩混凝土 C25 是否满足技术条款要求 2. 支架檩条预留孔位置核实 3. 2#楼入孔位置与檩条有冲突需调整位置 4. 角度调节设计方式需补说明 (通过调整支墩调整角度)	1. 2 设计联系确认 3. 4 蓝图出图时调整
QC17 0002 S-E0 2-T0 102	1. 支架六角螺栓 10*30 图纸为外六角, 到货为内六角建议一致; 2. 接地扁铁安装根据现场情况可优化	设计答复同意改动
参与人员签名:  梁 日期: 2017 年 12 月 1 日		

注 1. 该表格用于监理项目部对施工图的预检。

2. 图纸名称填写每一次预检审查图纸名称及相应的卷册号, 不需一册一份记录。

3. 对于设计中有不符合强制性条文的, 应于注明违反条款。

4. 在施工图会检和交底前将该记录提供业主项目部。

5. 对监理项目部提出的建议和意见进行跟踪, 会检纪要中明确的内容在备注中说明。



由 扫描全能王 扫描创建