

施工图会检纪要

编号: JJS4-JLT01-001

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目 签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016-9-24
会议主持人	刘忠杰		
会检图册: T0201 光伏方阵场区桩位排布图 20160802V1			
本次会议内容: 施工单位: 1、平面图纸中, 东西方向两端头坐标之间间距与详图不符。 2、平面图大跨距桥架中间过度桩无坐标位置。 监理单位: 1、严格按照业主方所定的坐标为施工依据。 2、定位放线完毕后上报监理验收完成后, 方可进行打桩工作。 业主单位: 1、2#、3#、4#、5#、6#池塘东西方向, 以东侧坐标为施工依据。 2、桥架大跨距过度桩图纸 9 月 24 日下午下发。			
会签意见: 同意 业主项目部 (章) 业主项目经理	会签意见: 修改完善 监理单位 (章) 专业监理工程师	会签意见: 设计单位 (章) 设计总	会签意见: 确认 施工项目部 (章) 项目经理 2016 24/9

注: 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。

伏发电项目

✓