

图纸会审记录

C01-1-01-

03

工程名称: 湖南娄底涟源七星街2x20MW分布式光伏电站项目

第 1 页 (共 1 页)

建设单位	娄底旭晨新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位	娄底新源电力勘测设计有限责任公司	施工单位	湖南省工业设备安装有限公司
图 号	图纸问题	图纸问题交底	
1、所有框架梁	1、梁支座负弯矩筋标注问题上次汇集站图纸会审上提出来还没回复, 现开关站存在同样问题, (问题内容找前次图纸会审记录)	1、梁配筋采用平面整体表示法, 施工时应仔细阅读国标图集16G101-1;	
2、工程名称: 35KV开关站生活综合楼 图纸编号: 43K-B20163515S-T105-07号图 专业图别: 结施	2、板筋标注支座负弯矩筋无分布筋标注, 分布筋用何筋? 间距多少?	2、板筋施工图中支座负筋均按Φ8@200(HRB400级);	
3、工程名称: 35KV开关站SVG基础图 图纸编号: 43K-B20163515S-T106-02号图 专业图别: 结施	3、变压器基础1-1剖面图, 油池除底板外均为砖砌体, 而2-2剖面图油池底板和油池壁均为钢筋砼, 问题: ①此钢筋砼壁与其他砖砌池壁在何处连接, 如何连接? ②此钢筋砼壁如何布筋?	3、图T106-02中, 钢筋砼壁仅为油池左下角加深集油井部分, 与砖砌池壁间设置沉降缝, 内外壁及底板配筋均按Φ12@200(二级钢) 双层双向配置;	
4、工程名称: 35KV开关站生活综合楼 图纸编号: 43K-B20163515S-T105-09号图 专业图别: 结施	4、屋面梁⑤~⑦轴间K8筋是否满布⑤~⑦轴? 、⑤~⑥轴K8是否取消?	4、图T105-09中, 屋面板配筋图中将轴线6~7间负筋K8布满轴线5~7轴;	
5、工程名称: 35KV开关站生活综合楼 图纸编号: 43K-B20163515S-T105-04号图 专业图别: 结施	5、地梁在二次设备室区域没有设预埋线管位置? 今后里面电线怎么进?	5、结构施工图T105-04中, 轴线1~2与轴线A~D所围区域的梁JKL2(3) 梁顶标高变更为-0.35m; 中控室完成面标高为0.000m, 二次设备室建筑地面标高为0.15m, 门洞标高相应变化;	
6、工程名称: 35KV开关站生活综合楼 图纸编号: 43K-20163515S-T104-01号图 专业图别: 结施	6、说明第6条第三款, 房屋两端墙体沿高度方向设置间距不大于1.3m的现浇板带, 高60mm, 宽同墙厚, 纵筋3Φ8; 在墙上2.4m高处设置厚120mm, 宽同墙厚的通长腰梁, 纵筋4根12三级钢筋、箍筋Φ8@200。请问: 此做法是否在T105-01填充墙柱墙连接做法基础上增加的?	6、满足《国网输变电工程质量通病防治技术措施》要求的通知, 二者保持一致;	
7、工程名称: 35KV开关站生活综合楼 图纸编号: 43K-20163515S-T105-07号图 专业图别: 结施	7、板说明: 卫生间区域需在厨房、餐厅顶部设置双层板, 没详图做法, 包括位置、配筋、板厚。	7、卫生间区域在厨房、餐厅顶按规范要求设置双层板, 此处卫生间上返式安装, 完成面高于楼面约0.35m, 四周墙体按要求设置C25砼;	
8、工程名称: 35KV开关站	8、柏杨新村开关站化粪池基础位于大片天然岩石上, 基础现场开挖施工难度大, 建议柏杨新村开关站化粪池基础选址能否更改?	8、同意移位, 详见附图;	
建设单位会签栏 (公章)		设计单位会签栏 (公章)	
项目负责人: 石永承 2017年2月24日		项目负责人: 朱心 2017年2月24日	
施工单位会签栏 (公章)		监理单位会签栏 (公章)	
技术负责人: 李维军 2017年2月24日		总监理工程师: 李维军 2017年2月24日	

35kV开关站、110kV变电站设计交底会 会议签到表

编号:

时 间		2017.2.24.		地 点		项目部会议室	
主 持 人		周晓光		记 录 人			
参 会 人 员	序号	签字	备注	序号	签字	备注	
	1	周晓光		13	李启都		
	2	高斌		14	李启都		
	3	段勇兴		15	李启都		
	4	文子		16	李启都		
	5	李启都		17	李启都		
	6	李启都		18			
	7	李启都		19			
	8	李启都		20			
	9	李启都		21			
	10	李启都		22			
	11	李启都		23			
	12	苗宇明		24			
未 参 会 人 员	序号	姓 名	职 务	原 因			
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						