

尧王 12MWP 光伏发电项目 图纸交底

主 题	图纸交底	签 发	
交 底 地 点	项目部	交底时间	2017-2-20
主持单位及主持人	孙伟	记 录 人	孙伟
参 会 单 位	正信吴文刚、孙伟，乾华缪骁、汪贤超，江建陈应康、徐冬冬，监理徐彪、闫林堂、石勇		

电气部分：

一、材料

组件共计 45452 块，其中自发自用部分 22508 块，全额上网部分 23452 块，其中车棚按照 4000 m²考虑，组件 1344 块。车棚现按照 2000 m²考虑，即车棚组件减少 672 块，目前组件少发 508 块，多出来 164 块组件安装到 10# 厂房上，由设计院重新设计。

逆变器自发自用 129 台，汇流箱 34 台；全额上网 124 台，汇流箱 32 台。因车棚原因，需减少逆变器和汇流箱，由设计院重新设计。

二、组串

组件接线盒靠检修通道布置，MC4 接头和跳线均有增加。设计院清册重新统计。

跳线全部用黑线。

三、箱变

全额上网箱变位置由厂房西侧改到东侧，现场确认好。

四、接地

组件边框侧边打孔，做接地连接。

土建部分：

施工方提出将汇流箱、箱变集中布置，用角钢焊接在一起，因集中布置重量较大，确定汇流箱、箱变安装方式按原图纸施工，不做修改。

尧王车棚图纸按照同创车棚结构形式出图。

吴文刚
汪贤超
缪骁
孙伟
徐彪

徐冬冬
陈应康
闫林堂
石勇

