

# 小余太镇 20 兆瓦光伏施工图纸技术交底记录

建设单位	内蒙古金鼎光伏有限责任公司		
工程项目	内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20兆瓦光伏发电项目		交底时间 2016.9.26
参 加 会 议 人 员	姓 名	职 务	工 作 单 位
	李艳龙	项目经理	内蒙古金鼎光伏有限责任公司
	杨华	技术总负责	内蒙古金鼎光伏有限责任公司
	王涛	电气负责人	内蒙古金鼎光伏有限责任公司
	贾建强	土建负责人	内蒙古金鼎光伏有限责任公司
	狄洪兴	项目经理	江苏华能建设工程集团有限公司
	史俊杰	土建负责人	江苏华能建设工程集团有限公司
	陈超	电气负责人	江苏华能建设工程集团有限公司
	卢洪彦	总监	常州正衡电力工程监理有限公司
	朱号兵	监理工程师	常州正衡电力工程监理有限公司
会 议 记 录	混凝土基础及预埋螺栓图纸说明:		
	1、除非特殊说明，图纸上的方向为上北下南；		
	2、除了图纸上明确标出的尺寸外，条形混凝土基础行间距（南北方向）为 1500mm（前后立柱间距，必须严格保证）和 1900mm（支架前后排间距，可在 10mm 内微调）；列间距（东西方向）为 1570mm，此尺寸可根据现场情况在较大范围内调动以避让障碍物等，但最大不能超过 2000mm；		
	3、条形混凝土基础预埋 14 根 M16 的螺栓。前后立柱所在基础螺栓南北向布置，所有螺栓需排列整齐，处于混凝土基础中央，需保证每列预埋螺栓高度处于同一个面，偏差±20mm；		
	4、灌注桩基础间距为 2500mm/5000mm，偏差需控制在正负 30mm 内；		
	5、每根灌注桩基础预埋 2 根 M16 的螺栓，螺栓为焊接后东西向布置，所有螺栓需排列整齐，处于混凝土基础中央，需保证每列预埋螺栓高度处于同一个面，偏差±20mm；		
	6、如果基础需要移动，施工方和工程部需通知技术部，三方均审核通过并记录后方可实施；		
	7、预埋螺栓垂直度需控制在 $90 \pm 5^\circ$ 内，上部螺纹露出长度应保证在 65mm 到 75mm 之间。		
	8、1#、2#、3#和技术中心水泥屋面支架为 C 型钢龙骨，前、后立柱需与预埋螺栓紧固，且垂直安装；斜梁与前后立柱锁紧安装，且安装角度应符合设计要求；檩条安装在斜梁上紧固，方阵平整度应在设计控制范围内。		
	9、光伏组件由甲方提供，安装方位及朝向应按设计，组件与龙骨连接采用边压块和中压块用不锈钢螺栓压紧牢固。		
10、汇流箱为 12 位和 16 位二种规格型号，共计 255 台；汇流箱安装位置按照设计图上的标识。			


建设单位（盖章）：




设计单位（盖章）：



监理单位（盖章）：




施工单位（盖章）：



# 小余太镇 20 兆瓦光伏施工图纸技术交底记录

建设单位	内蒙古金鼎光伏有限责任公司		
工程项目	内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20兆瓦光伏发电项目	交底时间	2016.9.26
参 加 会 议 人 员	姓名	职务	工作单位
	李艳龙	项目经理	内蒙古金鼎光伏有限责任公司
	杨华	技术总负责	内蒙古金鼎光伏有限责任公司
	王涛	电气负责人	内蒙古金鼎光伏有限责任公司
	贾建强	土建负责人	内蒙古金鼎光伏有限责任公司
	狄洪兴	项目经理	江苏华能建设工程集团有限公司
	史俊杰	土建负责人	江苏华能建设工程集团有限公司
	陈超	电气负责人	江苏华能建设工程集团有限公司
	卢洪彦	总监	常州正衡电力工程监理有限公司
	朱号兵	监理工程师	常州正衡电力工程监理有限公司
会议记录	<p>管理区图纸说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、配电室、办公楼基础深度应严格按照图纸设计要求执行，偏差±20mm；</li> <li>2、如未开挖到原土层，需上报至监理、业主处，三方联合处理；</li> <li>3、二桩建筑物要保证同方向垂直面水平，不可形成夹角；</li> <li>4、建筑物垂直偏差应小于 5mm；</li> <li>5、相邻设备基础高度应符合图纸设计要求，建筑物同方向垂直面应水平；</li> <li>6、设备基础预埋件应严格按照图纸设计要求执行，允许间距偏差为±5mm；水平偏差为±1mm。</li> </ol>		

建设单位(盖章):	设计单位(盖章):	监理单位(盖章):	施工单位(盖章):
内蒙古金鼎光伏有限责任公司 		江苏华能建设工程集团有限公司 	常州正衡电力工程监理有限公司 

施工图纸技术交底会议签到表

姓名	单 位	职务	联系 方 式	备注
贾连强	内蒙古金鼎光伏有限公司 麦化公司	捷色光		
陈起	江苏华能建设工程集团有限公司	电气负责		
史俊杰	江苏华能建设工程集团有限公司	捷色光		
向华	内蒙古金鼎光伏有限公司 麦化公司	技术负责		
卢洪亮	常州正衡电力工程监理有限公司	总监		
朱永兵	常州正衡电力工程监理有限公司	监理工程师		
王涛	内蒙古金鼎	电气工程师		
孙洪兴	江苏华能	项目经理		
李艳龙	内蒙古金鼎	项目经理		