

施工图会审纪要

编号: HENY-TZHS-001

电气 (专业)

2017 年 5 月 16 日

图纸卷册名称	光伏子系统接线及电缆敷设	主 持 人	王超凡
图纸卷册编号	NA12401S-D0301-01~15	地 点	施工项目部会议室
提 出 意 见		处 理 意 见	
1. “1,2,3,11,12” 共 5 个方阵的光伏板已经安装完毕。在施工图中, 当电缆跨前后排光伏板敷设时, 敷设方式为地下埋管, 但由于这 5 个方阵光伏板已安装完毕, 现场施工困难, 埋管能否改为桥架。 2. 请确定电缆保护埋管埋深。 3. 通讯电缆和直流电缆能否在同一桥架内敷设, 如果不能, 通讯电缆是否为单独埋管敷设? 4. 固定电缆用扎带是否换为扎丝?		1. 11, 12 块后期要考虑养殖, 必须采用埋管敷设, 1, 2, 3 不考虑养殖, 如施工确实困难可改为桥架敷设, 后面其他方阵请提前考虑埋管, 2. 电缆保护埋管埋深不宜小于 0.5m。 3. 可以在同一个桥架内敷设, 用防火隔板隔开。 4. 同意改用扎丝。	
参 加 单 位 代 表	EPC 单位		
	施工单位		
	监理单位		
	业主项目部		