


施工图会检纪要

编号: JJ54-HBGSG-001

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目

签发: 

会议地点	格士高施工项目部	会议时间	2017 年 5 月 5 日
会议主持人	王加强		
会检图册: 汇流箱系统图、电气主接线图、1#-6#厂房桥架布置图、1#-6#厂房防雷接地图、电缆走向示意图、箱变系统图、想变接地平面图、防雷接地大样图、光缆走线图、通信系统拓扑图、通信电源电缆走线图、1#-6#厂房组件排布图、1#-6#厂房组件串线图、1#6#支架平面布置图、电缆桥架安装图、逆变器支架图、结构设计总说明、箱变基础图、支架夹具节点详图。			
本次会议内容: 1. 施工要求按原设计桥架壁厚 1.5mm, 材质热镀锌; 2. 现场逆变器、汇流箱位置可根据现场实际情况调整; 3. 线缆走屋面部分, 需要穿波纹管; 4. 关于桥架规格的问题, 按图纸情况调整; 5. 关于现场所用桥架布置, 根据实际情况作出调整; 6. 桥架固定, 屋面桥架按图纸设计施工, 垂直桥架可在 C 型钢上固定; 7. 在箱变内安装的数据采集器, 光纤敷设要尽量与电缆同路径; 8. 桥架型号可以采用梯形桥架, 但屋面电缆引下点处, 要做好防鼠类等上屋的措施; 9. 逆变器汇流箱支架, 实际尺寸根据现场调整, 夹具需要增大, 可以定做解决; 10. 箱变基础积水坑标高较排水管网低, 故对积水坑排水管做去除处理; 11. 防雷接地施工, 可以利用建筑物原有防雷接地, 但不得用建筑物本身金属构件接地。			
会签意见:  业主项目部 (章) 项目经理: 	会签意见:  监理项目部 (章) 总监理工程师: 	会签意见: 设计单位 (章) 设总:	会签意见:  施工项目部 (章) 项目经理: 

注 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。