

施工图会检纪要

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 屋顶分布式电站项目

会议地点	施工项目部	会议时间	2017 年 5 月
会议主持人	高璐		
会检图册： D0101 电气一次部分施工图 D0103 电缆敷设与防火 D0201 电气二次总的部分 D0203 电源系统图 U0101 通信部分施工图 J0101 接入系统部分施工图 T0201 预制仓基础施工图 T0102 厂房室外钢梯施工图			
D0102 光伏场区电气施工图 D0104 电缆清册 D0202 10KV 线路及母线设备二次线 D0204 视频监控系统图 Z0101 调度自动化部分施工图 第 01 卷 第 01 册 厂房屋顶支架土建施工图 T0202 箱变逆变基础施工图			
本次会议内容： 1、 屋顶组件接地、预制仓、箱、逆变接地有没有具体图纸？ 设计方回复:后补充。 屋顶接地扁钢与厂房钢结构柱需要几个连接点？ 设计方回复：至少两个点。 预制仓接地点设计在基础对角，实际施工设置在基础东西两侧是否可行？ 设计方回复：可行。 2、 组件支架在设计图纸上注明材质是铝合金，实际采用的是轻钢是否可以修正图纸？ 设计方回复：采用轻钢，后修改图纸说明。 3、 桥架的支架、立面桥架支架有没有具体图纸？ 设计方回复：有图纸在 D0102 中。 4、 屋面组件冲洗的设计图纸有没有？ 设计方回复：待业主与厂区协商后再设计。 5、 屋面周边护栏没有设置，设计院与业主是否同意？ 设计院回复：需施工方与业主沟通后，可采用现有围护结构。 6、 箱、逆变基础，预制仓基础铜方孔处的百叶窗是何材质？ 设计方回复：铝合金。 7、 箱、逆变基础靠厂房侧墙体通风口，施工方考虑到防止屋檐排水所导致的进水，所以封闭了靠厂房侧的通风口，是否可行？ 设计方回复：可行。 8、 屋顶组件摆因厂区租户原因进行了实际微调，后期竣工图能否按实际摆布调整设计图纸？ 设计方回复：可以。 9、 屋面的接地环网施工方准备在屋脊处环网扁钢进行焊接，环网对角作为接地点是否可行？ 设计方回复：可以。 10、 组件方阵出线至桥架的电缆保护措施？ 设计方回复：穿 PVC 管。 11、 汇流箱出线至桥架，施工方采用的是 PE 软管穿线，是否可行？ 设计方回复：可以。 12、 箱、逆变基础内部是否没有设置接地环网？			

设计方回复：内部不设置接地网。

13、组串接地采用的 6 平方线直接用燕尾丝固定到接地环网是否可以施工？

设计方回复：可行。

会签意见：

会签意见：

会签意见：

会签意见：

业主项目部（章）
业主项目经理：

监理项目部（章）
总监理工程师：

设计单位（章）
设计：

施工项目部（章）
项目经理：

注：会签纪要由监理项目部起草，经业主项目经理签发后执行。