

图纸会审纪要

编号:

工程名称	镇江市资源鑫金属材料有限公司 厂房屋顶 0.76MWp 光伏发电项目	专业名称	土建、电气安装	
建设单位	扬中天宇光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
勘察单位	/	设计单位	南京卓兴辉电力工程咨询有限公司	
施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	施工分包单位		
会审地点	江苏大航微电网科技有限公司	会审时间	2017.04.08	
会审内容共计 页 项条款 (其中: 土建 条, 电气安装 条)				
参加单位及参加人员	建设单位 (章) 参加人签字	设计单位 (章) 参加人签字	监理单位 (章) 参加人签字	
	张兰艳	朱云	谢东林	
施工单位 (章) 参加人签字				
韩卫东				
图 纸 会 审 记 录				
序号	图号	图纸问题	设计答复	备注
1	D03-15	组件安装倾角容许偏差多少?	$\leq 1^\circ$	
2	D03-15	组件边界布置能否根据现场实际情况酌情偏移?	实际数量部位需报我院审核同意	
3	D01-02	水泥屋面配重下部需找平, 预使用原屋面直接浇筑配重, 是否可行?	可行, 同意	
4	D04-05	组串组件之间采用 4mm ² BVR 线连接, 组件与横梁之间采用 16mm ² BVR, 是否可行?	可行, 同意	
5	D04-05	桥架盖板采用不锈钢螺丝进行牢靠固定, 是否可行?	可行, 同意	
6	D04-06	屋面直流电缆引出桥架时, 因采用顶部工艺, 电缆套管采用 PE 管, 是否可行?	可行, 同意	
7	D04-05	因汇流箱厂家规格型只有 12 进和 16 进两种规格, 所以现场 12 进以下规格统一采用 12 进, 其他采用 16 进汇流箱	可行, 同意	