

施工图会检纪要

编号: 001

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药一体化项目 签发: 2017.5.6

会议地点	总包项目部	会议时间	2017.5.3
会议主持人	姜栢栢		
会检图册: 1、2017-03-3075-T0101-01~09, 2017-03-3075-T0201~205 2、2017-03-3075-A01,2017-03-3075-D0101~203 3、PV0101-01~14			
本次会议内容: 1、为方便施工, 檩条连接件上的螺栓能否改成 M10×25mm: 设计回复: 同意修改, 安装没问题即可 2、东西向两个相邻组串间接地扁铁的连接, 南北向两排组件之间接地扁铁的连接方式, 请设计明确具体做法: 设计回复: 东西向相邻组串间檩条处用 40X4 热镀锌接地扁铁可靠连接 (设置 2 处), 南北向最外围一圈组串与接地网可靠连接, 埋深不得低于-1 米。 3、南北向前后两排组件之间光伏电缆的连接, 是埋地穿管还是如何处理? 设计回复: 埋地穿管敷设 4、图号 2017-03-3075-D0202-39 图纸中 X2/1-X2/17 公共端接线 设计回复: 将 X2 的 3、4、5、6、7、8、9、13、14、15、16、17 并在一起为公共端 5、图号 2017-03-3075-D0201-36 图纸中交流接线少一路空开, 空开设计大小与现场不匹配 设计回复: 交流系统是原设备, 配置是原配置, 本图纸是在一期提供的最终版施工图纸的基础上增加的二期馈出, 如与现场不符, 以现场为准, 进行调整。 6、图纸中灌注桩的箍筋用 $\Phi 8@150$, 如果改成 $\Phi 6@150$ 是否可行? 如可行请提供一个计算书 设计回复: 同意: 灌注桩的箍筋改成 $\Phi 6@150$, 已提供计算书			
会签意见: 同意 业主项目部 (章) 业主项目经理: 陈新星	会签意见: 同意 监理项目部 (章) 总监理工程师: 李维军	会签意见: 同意 科 设计单位 (章) 设计: 星峻	会签意见: 同意 科 施工项目部 (章) 项目经理: 郭开海

注 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。

