

施工图会检纪要

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：001

会议地点	东宏管业监理办公室	会议时间	2017.02.03
会议主持人	孙攀		
本次会议内容： 一、业主项目部项目经理柳杨宣布东宏管业 4.5MW 光伏电站项目工程质量目标： (1) 工程“零缺陷”投运。 (2) 实现工程达标投产。 (3) 工程使用寿命满足公司质量要求。 (4) 不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。 二、设计单位对东宏管业 4.5MW 光伏电站项目工程施工图纸进行了设计技术交底： (1) 变电站概况 (2) 主要水文气象和工程地质条件 (3) 主要设计原则及施工注意事项 (4) 质量通病 (5) 标准工艺应用 三、监理单位、施工单位根据图纸预检记录与设计人员进行了沟通，形成以下内容： (1) 屋面电缆桥架宽度设计为 300mm，经现场实际情况反映，300 宽度与现场施工不符合，无法敷设全部电缆，经与设计协商将宽度改为 400mm。 (2) 箱逆变及预制舱设计位置影响厂区内参观大道，提出更改位置，经协商按厂房提出位置重新设计 (3) 屋面总布置图中未设计监控放置，设计方回复需业主提出要求添加设计 (4) 全场接地设计说明中未标明箱逆变预制舱 应用两根与主接地网不同干线连接的接地引下线，设计回复按照国网要求施工。			
会签意见： 业主项目部（章） 业主项目经理：	会签意见：  监理单位（章） 总监理工程师：	会签意见：  设计单位（章） 设计总：	会签意见：  施工单位（章） 项目经理：