

施工图会检纪要

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目 编号: NJDS-MSSC-001

会议地点	施工项目部	会议时间	2017. 5. 21
会议主持人、	罗晓霖		
会检图册： 1726-Z0101、1726-T0201、1726-T0203、1726-D0201、1726-D0401、1726-D0301、1726-D0501 1726-D0402			
本次会议主要内容如下：			
一、图纸会检情况：			
1、图纸完整性、及时性：卷册内容完整无缺失，满足现场施工进度需要；			
二、图纸会检提出问题：			
1、缺少调度数据网蓝图？			
设计答复：等省调通信设备厂家确定后，将厂家技术资料给设计院，设计院再出蓝图。			
2、缺少试验电源屏、电池屏、直流充电屏图纸及资料？			
设计答复：试验电源屏不需要设计院出图，此项应由厂家进行接线，直流充电屏图纸及资料 D0402 图册里已包含。			
3、缺少综合数据网蓝图，系统图上设计一套综合数据网，现场有一套综合配线柜，请确认用途？			
设计答复：等省调通信设备厂家确定后，将厂家技术资料给设计院，设计院再出蓝图。			
4、现场一套传输网缺少蓝图以及用途？			
设计答复：等省调通信设备厂家确定后，将厂家技术资料给设计院，设计院再出蓝图。			
5、行政软交换屏和 SDH 屏是否对应？			
设计答复：等省调通信设备厂家确定后，将厂家技术资料给设计院，设计院再出蓝图。			
6、现场一套嘉豪厂供盘柜，柜内无任何设备，请确认用途？			
设计答复：等省调通信设备厂家确定后，将厂家技术资料给设计院，设计院再出蓝图。			
7、未见通讯屏位？			
设计答复：等省调通信设备厂家确定后，将厂家技术资料给设计院，设计院再出蓝图。			
8、无#1、#2 功率柜一次二次接线图和内部设备安装图册？			
设计答复：所有厂家提供设备的内部接线，由厂家负责，不需要设计院出图，设计院需将启动柜、控制柜电源进线设计。			
9、缺少现场通讯及控制电缆清册？			
设计答复： 2017. 06. 01 现场交底时提交控制通讯电缆清册。			
10、缺少主控室设备清单及电缆清册？			
设计答复：不需要出图，此项请总包单位与四方厂家进行联系，此通讯电缆由四方厂家提供并且也由四方厂家进行接线。			

11、二次设备盘柜到柜顶小母线电缆未设计型号及规格？

设计答复：二次设备盘柜到柜顶小母线电缆 2*4 电缆即可。

12、柜顶小母线到 380V 配线柜在 380V 侧是否描述为继电保护屏照明打印机电源？

设计答复：380V 低压馈线柜至二次设备室柜顶交流小母线电源，380V 低压馈线标注为继电保护屏照明打印电源。35V 无功电源 01 为 SVG 控制柜提供交流电源，详见管理区动力电缆清册。

13、1#、2#集电线路到柜顶小母线未设计，是否取消？

设计答复：无需设计，厂家设备到货时已将内部接线完成。

14、电缆编号 2S-1502#集电线路开关柜未设计？

设计答复：图中注 4、注 5 改为注 2。

15、电缆编号 UPT-151 测控柜未设计接线位置？

设计答复：公用测控屏漏画，设计院修改后反馈现场。

16、电缆编号 GCH-158 测控柜未设计接线位置？

设计答复：设计院修改后反馈现场。

17、电缆编号 UPT-300 测控柜未设计接线位置？

设计答复：设计院修改后反馈现场。

18、电缆编号 GCH-152 两侧盘柜接线方式无法对应？

设计答复：设计院修改后反馈现场。

19、电缆编号 SVG-108 电能质量检测屏未设计接线位置？

设计答复：设计院修改后反馈现场。

20、电缆编号 SVG-101 站用变低压柜未设计接线位置？

设计答复：设计院修改后反馈现场。

21、电缆编号 GZJ-154 故障录波屏未设计接线位置？

设计答复：设计院修改后反馈现场。

22、电缆编号 XHTX-01 网络通信屏未设计接线位置？

设计答复：设计院修改后反馈现场。

23、消弧线圈成套组合控制柜低压柜侧未设计电源？

设计答复：与厂家沟通过，供一路电源至消弧线圈室外装置即可，其余内部连接好。

24、D0604 有载开关电动执行机构电源未设计？

设计答复：与厂家沟通过，供一路电源至消弧线圈室外装置即可，其余内部连接好。

25、低压柜、35Kv 高压柜、SVG 及变压器、接地变一次电缆清册，请设计院核对所有 380V 电源？

设计答复：以管理区动力电缆清册为依据接线。

26、现场接地变电压互感器在组合柜 1，设计组合柜 2，请更改位置？




设计答复：设计院图纸是完全按照厂家提供图纸来设计的，若要修改，请业主联系厂家提供修改后的图纸。

27、站用变至 UPS 侧电源 01、02 以及站用变至 UPS 旁路电源两侧接线位置接线位置？

设计答复：以管理区动力电缆清册为依据接线。

28、电度表屏至站用变 DCJ-02 站用变侧未设计接线位置？

设计答复：设计院修改后反馈现场。

会签意见：  业主项目部（章） 业主项目经理： 	会签意见：  监理项目部（章） 总监理工程师： 	会签意见：  设计单位（章） 设计： 	会签意见：  施工项目部（章） 项目经理： 
---	---	--	---

注 会检纪要由监理项目部起草，经业主项目经理签发后执行。