



施工图会检纪要

编号: JJS4-01

工程名称: 平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目 (一期工程)

签发: 

会议地点	项目会议室	会议时间	2018. 1. 3
会议主持人	林存超		
会检图册: 本项目站内全部施工蓝图			
本次会议内容: 本次施工图会检由设计单位、业主项目部、监理项目部、总包项目部共同参与, 对本项目站内全部施工蓝图进行会检, 以下为会检内容: - 图纸名称: 552-QA171501A01C-T0121-02 地锚桩施工图 钢管详图中标注钢管锚固钢筋箍筋为 2ϕ 8, A-A 剖面图中标注的钢管锚固钢筋箍筋为 3ϕ 8, 两处标注不一致 - 图纸名称: 552-QA171501A01C-S0103-05 综合楼给、排水系统图 一楼男卫生间小便池给水管标注埋深—1.3 米, 错误。 - 图纸名称: 552-QA171501A01C-T0133-02 箱变基础图 B-B、D-D 剖面图没有人孔挡檐。 - 图纸名称: 552-QA171501A01C-T0136-01 SVG 户外设备基础平面布置图 JC-1 隔离开关基础应为电缆支架基础。 - 图纸名称: 552-QA171501A01C-D0207-03 变电站接地网布置图 说明第一条内“热镀锌圆钢”应为“热镀锌钢管”。说明第一条内“埋深 1.5 米”和总说明内“埋深 0.8 米以下”不一致。 - 图纸名称: 552-QA171501A01C-D0107-11 光伏场区监视布置图 说明中“逆变器室屋顶”本项目不存在。 - 图纸名称: 552-QA171501A01C-T0131-01 综合楼结构设计总说明 (一) 552-QA171501A01C-T0132-01 水泵房结构设计说明 综合楼结构设计总说明 (一) 工程概况第 2 条中“绝对标高 505.300m”和 水泵房结构设计说明工程概况第 2 条中“绝对标高 504.800m”不一致。			
会签意见:	会签意见:	会签意见:	会签意见:
 业主项目部 (章) 业主项目经理: 	 监理项目部 (章) 总监理工程师: 	 设计单位 (章) 设总: 	 施工项目部 (章) 项目经理: 

注: 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。