


施工图会检纪要

编号: ZHJL-ZJTS-01


工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发:



会议地点	浙江宇丰水电集团有限公司	会议时间	2018.09.30
会议主持人	葛庆琦		
会检图册: 35KV 升压站平面布置图 结构设计总说明 光伏组件总平面布置图 支架基础大样			
本次会议内容: 业主单位: 1. 光伏组件总平面布置图中, 地块一因未审批和征地的原因不包括在本项目中。 2. 结构设计总说明图纸仅为平面图, 没有断面图, 未标注开挖深度。 3. 支架安装高度要符合政府出台的政策。 4. 12.30 日前 5MW 并网变更为 10KV 临时并网, 要补充 10KV 临时并网施工方案和施工图纸。 5. 图纸不全面, 未编号成册。 监理单位: 1. 开关站现场为回填土, 无法确保施工质量, 施工前要提交施工方案。 2. 基础柱的混凝土配比未标注, 没有大样图。 3. 地圈梁钢筋使用型号、单排桩直径、支架斜支撑点要求设计单位出具计算数据。 4. 施工现场用水用电未解决, 施工现场视频监控未完善。 5. 因土地坡度、方位等原因, 可使用土地面积达不到项目设计容量, 建议提高组件功率。 总包单位: 1. 现可施工土地为地块四、地块五, 已开始放点定位计算最大安装容量。 2. 开关站图纸仅为开挖图, 现计划开挖一定深度后, 由设计单位到场进行地质勘查, 出具施工方案, 后续完善施工图纸。			

3. 施工现场临时用电已申请安装，光伏区因场地原因使用发电机，施工现场用水计划安装蓄水池。
4. 待计算不同组件和施工费用后，如在可接受范围内，可以考虑提高组件功率。

会签意见：  业主项目部（章） 业主项目经理： <u>吴永超</u>	会签意见：  监理项目部（章） 总监理工程师： <u>刘培发</u>	会签意见：  设计单位（章） 设计总： <u>111</u>	会签意见：  施工项目部（章） 项目经理： <u>雷卫良</u>
--	--	---	--

注：会检纪要由监理项目部起草，经业主项目经理签发后执行。

施工图会审会议签到表

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

日期: 2018.09.30

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
周庆通	浙江宇丰水电集团	副总经济师	13906779779
陶永贵	宇丰水电		
吴永强	宇丰		13958986991
程汉和	兴业		15669906165
孙永年	兴业	施工员	1585566651
徐永年	兴业		
王 强	兴业		
吴金全	正街		
葛永强	正街		
周永强	兴业		
周永强	正街		