

上海上电漕泾发电有限公司专题会议纪要

2018 年 5 月 13 日

审核：车凌云

签发：李 峰

“630 项目”施工图纸审查会

2018 年 5 月 13 号上午 10 点整，在漕泾电厂 101 会议室召开“630 项目”施工图纸审查会，并形成如下会议纪要：

1、截止到 13 日，共收到设计院蓝图如下：

序号	卷册编号	卷册名称	蓝图接收时间
1	N2612S-BD0101	光伏场内电气一次施工图	2018/5/11 (12 份)
2	N2612S-BD0102	光伏场内防雷接地施工图	2018/5/11 (12 份)
3	N2612S-BD0302	35kV 配电装置安装施工图	2018/5/11 (12 份)
4	N2612S-BT0201	固定支架基础施工图	2018/5/11 (12 份)
5	N2612S-BT0202	固定支架施工图	2018/5/9 (12 份)
6	N2612S-BT0206	箱变平台施工图	2018/5/11 (12 份)

2、箱变基础 PHC 管桩现场采用静压桩施工法，图纸设计管桩头端板顶标高 428mm，由于静力压桩机现场施工平移要求，管桩露地部分需接桩，而短接桩预制对工期影响较大，故采用管桩与钢结构平台以钢管形式进行连接。

3、平台铺板图纸设计采用 $t=6$ 花纹钢板，考虑现场焊接施工要求，改为采用 $t=8$ 花纹钢板。

4、设计院需 5 月 15 日按时提供光伏场内电缆敷设施
工图（N2612S-BD0103），其中包含电缆支墩图纸。

5、可调支架及其基础的图纸需设计院 5 月 20 日前提
供。

6、5 月 30 日前设计院需完成东区（3.9 米区域）所有
图纸的出版工作。

会议主持：李峰

漕泾发电有限公司：李峰、朱峰、龚文斌、施华荣、
吕兆俊、卢健、骆永刚、梅璐

上电工程：吴建平、李旭东、韩卫辉、许泉敏

新能源公司：谢骊骊、叶青、陆晓晔、沈承霖

常州监理：汪家骏、黄长春、蒋帅焱

会议记录：葛圣宇