

GFDZJBM45：施工图会检纪要

施工图会检纪要

工程名称: 白沙光伏电站项目

签发: 萧春华
编号:

会议地点

湖南白沙供电公司三楼会议室

会议时间

2018.10.9

会议主持人

萧春华

会检图册:

本项目站内全部施工蓝图

本次会议内容:

1. 条形基础优化方案: 建议条形基础内圈, 基础底标高由-0.400m 做到地面以上±0.000m, 混凝土强度等级 C25, 找平层为±0.000m, 厚度15mm, 厚度取消。
2. 独立基础优化方案: 建议由前立柱315mm 变成295mm, 后立柱基础630mm 变成590mm。
3. 微孔灌注桩: 建议优化方案, 在现有钢筋笼高度700mm, 圆管800mm, 焊接塔筒面200mm 基础上, 增设一路箍筋即可。
4. 设计图版与现场实际存在差异, 由施工单位测量放线, 反馈给设计院进行改图, 并提供电缆清单等。
5. 接地扁铁施工工艺, 需建设部分混凝土硬化区域根据现场实际情况调整。
6. 监控部分、数据采集、视频监控需深化设计。
7. 汇流箱、逆变器安装材料、支架不意图需提供资料。
8. 施工单位尽快反馈进度、修改资料, 以便设计院尽快出图。并提供地基。
9. 电缆线路敷设路径、桥架走位, 根据现场实际情况, 适当调整, 部分区域可调整为电缆沟或桥架。
10. 2×11基脚面布置图与2×5基脚面布图图幅不同
- 11.

会签意见:

会签意见:

会签意见:

会签意见:

业主项目部(章)

业主项目经理

萧春华

监理项目部(章)

总监理工程师:

苗守明

设计单位(章)

设总:

雷鸣军

施工项目部(章)

项目经理:

雷鸣军

注 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行
2018.10.9

GFDZJBM45：施工图会检纪要

施工图会检纪要

工程名称:	白山吉林发电项目		
会议地点	湖南湘电公司三楼会议室		
会议主持人	蒋春华		
会检图册:	本项目站内全部施工蓝图		
本次会议内容:			
11. 阵列平面布置图 2×11、2×5、2×6 号机架 LT 宽度不够。 12. 东南区块渔塘围填区域，要求设计院做到排水沟设计，施工方施工过程做好排水、夯实作业，然后按图施工做条形基础，基础做到 ±0.00m 以下。 13. 试验机房、孵化房场已经排水沟设计，先平面布置图。 14. 中心区东南、供销区块护坡治理，提供网格化治理图集。 15. 对机架基础进行大门设计并出图。			
会签意见:	会签意见:	会签意见:	会签意见:
业主项目部（章） 业主项目经理: 蒋春华	监理项目部（章） 总监理工程师: 董守明	设计单位（章） 设总: 蒋阳春	施工项目部（章） 项目经理: 孙朝阳

注 会检纪要由监理项目部起草，经业主项目经理签发后执行
于 7月 13 日