

## 图纸会审会议纪要

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

编号: ZSFD-TZHS-HYJY-ZHJL-001

|       |        |      |            |
|-------|--------|------|------------|
| 会议地点  | 江西院项目部 | 会议时间 | 2020-07-27 |
| 会议主持人 | 韩火明    | 签到表  | 附后         |

会议主题: 关于 A 标 (高能) 图纸会审的事宜。

### 会议内容:

2020 年 07 月 27 日上午 09 时, 在江西院总承包项目部会议室召开第一次图纸会审会议, 会议由建设单位、监理单位、总承包 EPC 单位及施工单位负责人和各专业工程师参加。

图纸会审的内容有:

#### 总包单位:

- 1、之前的所有变更单移交施工方。
- 2、设计院确认综合楼偏差是否对后期母线桥施工有影响。
- 3、之前的原图纸会审及设计交底记录移交施工方。

#### 施工单位:

- 1、综合楼楼梯详图中标高 2.55 米处平台梁大小及配筋未标注, 楼梯梯井大小也未标注。

回复: 尺寸和配筋同 XL2。

- 2、生产综合楼二层布置图中⑥轴出屋面门 M 221 门高为 2.1 米, 二层建筑完成面标高为 5.2 米, 即门顶标高为 7.3 米, 生产综合楼立面布置图 (一) 中 A-D 立面图标注门顶标高为 7.4 米, 是否标注有误。

回复: 门顶标高为 7.3m。

- 3、生产综合楼底层平面布置图中防火门乙 FM 乙 2427 和防火门乙 FM 乙 1521 雨棚大样未进行明确标注。

回复: FM 乙 1521 门顶雨棚采用雨棚 1, FM 乙 2427 门顶雨棚采用雨棚 2。

- 4、生产综合楼 5.15 米层楼面板阳台、卫生间是否有降板, 未进行标注。

回复: 降低 50mm。

- 5、生产综合楼底层平面布置图中西面防火门乙 FM 乙 2430 门高为 3 米, 底层建筑完成面标高为正负零, 即门顶标高为 3 米, 生产综合楼立面布置图 (二) D-A 立面图中门顶标高标注为 2.7 米是否标注有误。



扫描全能王 创建

回复：11项标高为3m。

5、GIS基础布置及详图中JC-3没有剖面图及配筋图。

回复：基础埋深为1m，高出地面0.3m，配筋为基础底部双向12@150的钢筋。

7、GIS基础布置详图中多个基础剖面图标注尺寸与基底标高标注不符，是否以标注尺寸施工。

回复：按标注尺寸施工。

8、因工期紧，加快现场施工进度，事故油池大小尺寸壁厚保证不变的情况下，建议采用烧结实心砖砌筑。

回复：按原图施工。

9、污水处理装置，为加快现场施工进度，保证各池容积不变的情况下，建议采用玻璃钢材质成品预制施工。

回复：同意。

10、构架施工图110B-1避雷针加工图中13米高110B-1避雷针采用变径热镀锌钢管。经我方咨询多家钢结构加工厂，由于工程量小无法加工该避雷针。以往工程（彭泽、湖口、洋洲等类似项目）均采用等径热镀锌钢管层层缩小方式，建议本工程采用分为三段等径管层层缩小方式加工及安装。

回复：同意。

11、综合楼楼梯详图中梯段板钢筋为13@150及16@150考虑现场制作加工及安装困难，建议楼梯梯段板采用12@150的钢筋

回复：同意采用双层双向12@150的钢筋。

会后将所有问题进行了汇总，由建设单位转交设计单位。设计单位针对所有问题进行了相应的回复。

|      |                                              |      |            |
|------|----------------------------------------------|------|------------|
| 主送单位 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场30MW整装风电工程EPC项目部 |      |            |
| 抄送单位 | 樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）                         |      |            |
| 发文单位 | 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部                         | 发文时间 | 2020-07-27 |



扫描全能王 创建

# 会议签到表

项目名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

| 会议主题 |     |                                |       |             |
|------|-----|--------------------------------|-------|-------------|
| 地点   |     | 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目 EPC 项目经理部会议室 |       | 日期          |
| 参会人员 |     |                                |       |             |
| 序号   | 姓名  | 工作单位                           | 职务/职称 | 电话          |
| 1    | 韩水吐 | 正衡监理                           | 总代    | 13569055050 |
| 2    |     |                                |       |             |
| 3    | 宋晓  | 江西电力设计院                        |       |             |
| 4    | 刘书  | 江西院                            |       |             |
| 5    | 潘和昌 | 江西院                            |       |             |
| 6    | 杨成  | 江西院                            |       |             |
| 7    | 万洋洋 | 江西院                            |       | 13767117626 |
| 8    | 刘勇  | 江西省高能建设咨询有限公司                  |       | 17779300144 |
| 9    | 邵亚民 | 江西省高能建设咨询有限公司                  |       | 15083554593 |
| 10   | 李承文 | 樟树高传                           |       | 18851081744 |
| 11   |     |                                |       |             |
| 12   |     |                                |       |             |
| 13   |     |                                |       |             |
| 14   |     |                                |       |             |
| 15   |     |                                |       |             |
| 16   |     |                                |       |             |
| 17   |     |                                |       |             |
| 18   |     |                                |       |             |
| 19   |     |                                |       |             |
| 20   |     |                                |       |             |



扫描全能王 创建