

施工图纸会审纪要

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：WHKY-SG-TZHS-001

会审时间	2020.06.15	图纸卷册编号	HK-PVPS20-010-0101;HK-PVPS20-010-0201;HK-PVPS20-010-0301
图纸卷册名称	机务施工图；结构施工图；电气一次施工图		
序号	提出意见		审定意见
1	企业#1、#2 厂房新增加烟囱，是否对我们安装光伏板的位置影响		现场测量烟囱高度进行核算调整
2	一次电缆通道设计位置是否可行		和企业沟通协商
3	设计并网柜位置是否合理		打开企业配电房和企业沟通确认
4	#1 厂房屋顶桥架设计太少，离光伏方阵太远，无法配置电缆保护管		增加 100mm 小桥架 260 米
5	按设计尺寸安装光伏板位置可能会遮住企业屋顶采光带		根据现场安装情况和设计沟通可适当更改检修通道尺寸，将方阵平移
6	如果安装过程中发现导轨一头伸出夹具太长，可否适当将方阵平移		可以和设计沟通适当修改方阵检修通道尺寸
7	逆变器支架尺寸、材料型号和安装角度		材料利用 $\angle 50 \times 5$ 热镀锌角钢；尺寸和安装角度参考厂家说明书
	以下空白		
参加人员	设计单位	邵伟	
	监理单位	王立杰	
	建设单位	吴振江	
	承包单位	余小成 李国良 施少明 夏子秋 李强	
	其他		

本表一式四份，由项目监理部填写，建设单位、项目监理部、设计单位、承包单位各一份。回复意见由设计单位填写，凡需要作出设计修改，由设计单位另出设计变更通知单。



扫描全能王 创建