

施工图会检纪要

编号: GFDZJBM45-01

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

签发:

会议地点	施工项目部办公室	会议时间	2020.08.03
会议主持人	赖京平、田同有		
会检图册: 屋面支架安装图(导轨): 140581118000IS-T0101-01、140581118000IS-T0101-02、140581118000IS-T0101-03、140581118000IS-T0101-04、140581118000IS-T0101-05。防坠落生命线、运维通道布置图: 140581118000IS-T0101-06、140581118000IS-T0101-07、140581118000IS-T0101-08、140581118000IS-T0101-09。检修通道、桥架安装图: 140581118000IS-T0101-10。支架安装详图: 140581118000IS-T0101-11。逆变器、汇流箱安装图: 140581118000IS-T0101-12。800KVA/1250KVA 箱变基础施工图: 140581118000IS-T0102-01、140581118000IS-T0102-02。800KVA/1250KVA 箱变基础施工图: 140581118000IS-T0102-03。阳光 1250KW、阳光 500KW、阳光 630KW 逆变器基础施工图: 140581118000IS-T0101-04。科华 1250KW 逆变器施工图: 140581118000IS-T0101-05。			
本次会议内容: 1、图纸与实际屋面彩钢瓦瓦楞有点偏差, 屋面相邻的导轨间距 (400mm)。 2、1#光伏方阵同组导轨跨越屋脊, 需向北调整 (500mm), 相邻检修通道无法进行安装。屋面检修通道材料数量不满足设计图纸要求。 3、部分段落检修通道因导轨占用, 无检修通道铺设余量。 4、部分段落检修通道路径离沿不足 1 米, 存在人员行走坠落安全隐患, 是否根据现场进行调整。 5、施工现场箱变基础位置经与厂区工程部现场确认, 设计图纸标注箱变基础与厂区工程部要求的位置不符。 6、图纸与实际屋面彩钢瓦瓦楞有点偏差, 屋面相邻的导轨间距 (400mm)。 7、1#光伏方阵同组导轨跨越屋脊, 需向北调整 (500mm), 相邻检修通道无法进行安装			
会签意见: 业主项目部 (章) 业主项目经理: 赖京平 2020.8.3	会签意见: 监理单位 (章) 总监理工程师: 徐智明 2020.8.3	会签意见: 设计单位 (章) 设计总:	会签意见: 施工项目部 (章) 项目经理: 章俊杰 2020年8月3日

注 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。



扫描全能王 创建