

中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电
项目 35 千伏站内线路工程施工图交底及会检
会 议 纪 要

编号：PXLHS-JLHY-SC-002:

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目 35 千伏站内线路工程
签发：

会议地点	项目部	会议时间	
会议主持人			
会议主题：架空线路设计交底及图纸会检会议。			
交底单位：丽水市正阳电力设计院有限公司。			
交 底 人：郑时记。			
交底内容：见附件《线路工程施工图设计交底大纲》			
交底图纸：见下表：			
图号	卷册名称		
第一卷	综合部分		
第一册	施工图设计总说明及附图		
第二卷	电气施工图		
第一册	杆塔明细表及平断面定位图		
第三卷	机电安装图		
第一册	绝缘子金具组装图		
第二册	导地线架线曲线表		
第四卷	杆塔结构图		
第一册	35B29-Z2 直线塔结构图		
第二册	35B29-J1 转角塔结构图		
第三册	35B29-J3 转角塔结构图		
第四册	35B29-J4 转角塔结构图		
第五册	35B31-Z1 直线塔结构图		
第六册	35B31-Z2 直线塔结构图		
第七册	35B31-Z3 直线塔结构图		
第八册	35B31-J1 转角塔结构图		
第九册	35B31-J2 转角塔结构图		
第十册	35B31-J3 转角塔结构图		
第十一册	35B31-J4 转角塔结构图		
第十二册	SJD34 型转角塔结构图		

第五卷	基础施工图
第一册	基础施工说明及附图
第二册	基础施工图
第六卷	光缆施工图
第一册	OPGW 光缆施工图总况及附图
第二册	OPGW 光缆架线弧垂表

2020年9月23日，在青田县东源镇平桥村村委会东侧工程项目部召开了中电工程浙江青田东源镇、万山乡35MWp复合利用光伏发电项目35千伏站内线路工程图纸交底会，参会单位：中能建（青田）新能源有限公司、正衡监理、华东电力设计院有限公司、丽水市正阳电力设计院有限公司、常熟风范电力设备股份有限公司、浙江宏鑫电力工程有限公司等相关人员参加了本次会议，本次交底的图纸共6卷20册，正阳电力设计院主设人员就监理、施工单位对图纸提出的问题做了一一解答，对图纸的各疑问点进行了充分协商讨论并达成一致意见，有关答疑事项纪要如下：

- 1、图纸中所表示的塔基护壁难以体现实际情况，建议设计单位逐基逐腿提供塔基护壁长度、工程量图纸；

设计回复：待复测记录提交后统一提交。

- 2、请设计尽快落实3个光伏场终端塔电缆附件对接事宜，内容包括：3个光伏场终端塔塔位坐标、基础布置图、占地范围等，请设计尽快向华东院发电公司相关人员提供相关对接资料、并取得对方书面回复意见；

设计回复：详见附件D-01

- 3、塔基开挖余土必须妥善处理，请设计根据本工程环评报告、水保方案落实环水保相关措施；

设计回复：已在设计交底大纲中明确。详见附件

- 4、图纸中涉及到运行方面的习惯要求以外线35kV 孵龙开关站-110KV 高湖站线路为准；

设计回复：运行习惯已按外线统一（内，外线路均为正阳院设计）。

- 5、铁塔加工清单初稿请设计会后先提供，塔厂按照初稿进行铁塔放样、备料工作；最终确认的铁塔加工清单务必尽快提供，需经设计、施工、监理三方签字确认；

设计回复：铁塔加工清单初稿详见《334-3B[S]200150I[S]-01-A0101-04》杆塔材料汇总表，最终加工清单待施工复测记录出来后定。

经会上讨论决定，本工程铁塔试组装工作安排在10月12日左右完成（具体日期待定），试组装塔型由厂家决定。

主送单位			
抄送单位			
发文单位			