

施工图会检纪要

工程名称：江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2021 年 10 月
会议主持人	杨建军		
会检图册：XN-GF1234S-S0201 XN-GF1234S-S0301-02 XN-GF1234S-S0301-03 至 08 XN-GF1234S-S0301-09 至 14 XN-GF1234S-S0301-15 至 20 XN-GF1234S-S0301-21 至 24		屋顶水清洗图 组件布置总平面图 1#、2#、4#、5#、6#、7#组件布置图 1#、2#、4#、5#、6#、7#防雷接地图 1#、2#、4#、5#、6#、7#组串接线图 1#、2#、3#、4#系统逆变器接线图	
本次会议内容： 一、结构部分： 1、涉及到施工过程中可能出现的增补（封边部分），前期测绘可能在实际施工过程中出现偏差。（设计方作出说明） 2、屋面北侧彩钢瓦跟组件之间的搭接方式？ 设计方回复：阴影部分的彩钢瓦采用锁接，锁在气门的侧面。 3、屋顶清洗系统接口如何布置？ 设计方回复：接口布置在检修通道位置 4、整体运维检修通道如何布置？ 设计方回复：在光伏区东侧边缘新增加一条检修通道，原有检修通道不变。 5、爬梯具体采用哪一种爬梯，是螺旋爬梯还是之字形爬梯？ 设计方回复：根据现场施工情况选用。 6、组件之间如何接地？ 设计方回复：两块光伏组件框架之间在施工时用接地线连接，每行最后一块组件连接接地扁铁。 7、施工时要特别注意以下几点：（1）组件与组件之间的接地线长度。（2）组件与组件之间的接线要用扎带或者线卡绑扎牢固，禁止将组件线缆未经捆扎直接放置在屋面上。（3）接地线要有专门的安装孔或者接地孔（4）现场视频监控要尽快作出图纸（业主方作出总结）			
会签意见：  业主项目部（章） 业主项目经理： 2021.10.28	会签意见：  监理项目部（章） 总监理工程师： 李俊平	会签意见：  设计单位（章） 设计单位负责人： 李俊平	会签意见：  施工项目部（章） 项目经理： 项目资料专用章

注：会检纪要由监理项目部起草，经由业主项目经理签发后执行。