

施工图纸会审记录

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目			共1页 第1页			
会审地点	项目会议室	记录整理人	黄永革	日期	2023.07.26		
参会人员	建设单位：平陆上电万坤新能源有限公司						
	设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司						
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司						
	施工单位：上海电力安装第一工程有限公司						
序号	图纸编号	提出图纸问题		图纸修订意见			
1	01#	桩基标高偏差正负10，山地光伏不到建议取消。		不可以取消			
2		桩基与前后立柱的固定部件（对穿螺栓、固定螺栓、密封圈）没有在材料表里体现		补充完善			
3		为了保证安装方便及更牢固，组件固定压块是否可以采用“U”形卡扣形式。		同意变更			
4		管桩顶自然地面上砼柱帽如何处理		加50高砼柱帽			
5		东郑区域1#地块20#箱变位置位于支架处，是否可以按现场实际情况可以适当位移		同意			
建设单位：  2023年07月27日		设计院代表： 年 月 日		监理单位：  2023年07月27日		施工单位：  2023年07月27日	

