

监 理 周 报

项目名称：贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

项目地：银川市贺兰县

时间：2018/08/02

施 工 概 况	施工单位（旭东电力集团有限公司） 1、累计完成：放线定点 3117 个； 2、打桩 1400 根； 3、箱变基础：支模 4 个， 4、箱变基础绑筋 4 个， 5、箱变基础浇筑完成 4 个
材料 进场 情况	预应力管桩本周进场 594 根（6.5 米）累计 2895 根，前立柱 2340 根，后立柱 780 根，斜梁 660 根，后斜撑 2080 根，檩条 2290 根，抱箍 3985 对，拉条 1272 根，檩托 13280 个，檩条连接件 1300 个，中压块 36852 个，边压块 3654 个
材 料 进 场 检 验	支架经目测外观，出现毛刺和脱锌，镀锌层烫伤，抱箍材质欠缺等
隐 蔽 验 收 情 况	10#箱变基础养护不到位，出现裂缝，下发监理通知单整改
发 文 情 况	下发监理通知单 2 次，监理联系单 2 次；
安 全 情 况	整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。



下周工作要点	施工单位（旭东电力集团有限公司） 1、 应力桩施工根据实际情况增加工程量。2、 支架施工根据材料进场情况适当增加工程量。 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、 预应力管桩到场检查随车合格证。 2、 跟催总包方施工蓝图。 3、 要求施工工人正确佩戴安全帽和安全带，特种作业须持证上岗。 4、 根据天气实时情况，要求施工方做好防暑降温工作，准备必要的防暑降温药品，气温超过 37 度，调整好作业时间，避免中暑和中暑诱发的疾病发生。 5、 施工机械必须定期做安全检查。包括机械制动，牵引绳和绳扣以及挂钩的检查，避免安全事故的发生。
备注	

编制人：南玉荣 审核人：李小忘 编制时间：2018 年 8 月 2 日

