

监 理 周 报

项目名称：贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

项目地：银川市贺兰县

时间：2018/09/27

施 工 概 况	施工单位（旭东电力集团有限公司） 1、累计完成：放线定点 3117 个， 2、打桩 3117 根； 3、箱变基础施工 4 个， 4、箱变吊装完成 4 个， 5、箱变事故油池施工 4 个， 6、光伏区支架安装 3.45MWp， 7、光伏组件安装 4.15MWp， 8、逆变器安装 68 台汇流箱 7 台 9、1*4 直流电缆敷设 4.0MWp， 10、组串间接地沟开挖 3.8MWp， 11、集电线路电缆沟开挖 875 米， 12、组串间接地焊接 2.0MWp 13、集电线路直埋电缆敷设 1307 米 14、集电线路直埋电缆沟回填 915 米。
材 料 进 场 情 况	ZC-YJV26/35KV3*70 电缆 0.387km； YJV26/35KV3*70 电缆 0.473km； ZC-YJV22 26/35KV 电缆.0447km； ZC-YJV0.6/1KV3*150 电缆 2.1km； ZC-YJV0.6/1KV3*120 电缆 0.7km； 电缆桥架及构配件 1 车
材 料 进 场 检 验	检查出厂合格证，外观
隐 蔽 验 收 情 况	组串间接地沟开挖，直埋电缆沟回填
发 文 情 况	监理通知单 1 次
安 全 情 况	整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。



下周工作要点	施工单位（旭东电力集团有限公司） 下周预计光伏区支架安装 0.44MWP；光伏组件安装 0.8MWP；逆变器安装 28 台；汇流箱安装 16 台；1*4 直流电缆敷设全部完成；组串间接地沟开挖 1.0MWP，直埋电缆沟回填全部完成；接地环沟开挖 2 个方阵；3*25 电缆敷设 2 个方阵；组串间接地焊接 2.4MWP；桥架安装、低压电缆敷设 2 个方阵。 正衡监理 1、按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收。 2、严格把关组件质量，由于存放时间过长，箱体已经变型破损，变形的，开裂的组件不能安装，背板划伤严重的不能使用。 3、要求施工工人正确佩戴安全帽和安全带，特种作业须持证上岗。 4、要求施工方在组件安装前要对组件前后面以及边框清除污渍处理，组件安装时严禁坐在光伏组件上。 5、要求组串间的接地焊接要饱满、无焊瘤和焊渣，做防腐的保护层要等到焊缝冷却后再进行喷涂，以免影响保护层质量。 6 要求电缆穿管口（组串间的低压交流电缆 3*25）做封堵。 7、要求桥架两个端口不能用铁丝绑扎电缆，用塑料扎带或其他非金属扎带绑扎，桥架口要用电缆胶皮垫蹭，预留架上的电缆要满足最小弯曲半径。
备注	

编制人：南玉荣 审核人：李小忘 编制时间：2018 年 9 月 27 日

