

# 监 理 周 报

项目名称：贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

项目地：银川市贺兰县

时间：2018/10/12

施工概况	施工单位（旭东电力集团有限公司） 1、累计完成：放线定点 3117 个， 3、箱变基础施工 4 个， 5、箱变事故油池施工 4 个， 7、光伏组件安装全部完成 9、组串间接地沟开挖全部完成 10、组串间接地焊接全部完成 11、集电线路直埋电缆敷设全部完成 12、集电线路直埋电缆施工全部完成 13、13#-10#电缆敷设
材料进场情况	3*120 电缆到场 1 盘 3*150 电缆到场 1 盘
材料进场检验	检查外观和合格证
隐蔽验收情况	无
发文情况	无
安全情况	整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。



由 扫描全能王 扫描创建

下周工作要点

施工单位（旭东电力集团有限公司）

下周电缆桥架、盖板安装，围网安装  
正衡监理

- 1、按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收。
- 2、要求组串间的接地焊接要饱满、无焊瘤和焊渣，做防腐的保护层要等到焊缝冷却后再进行喷涂，以免影响保护层质量。
- 3、要求电缆穿管口（组串间的直流电缆 1\*4）做封堵。
- 4、要求桥架两个端口不能用铁丝绑扎电缆，用塑料扎带或其他非金属扎带绑扎，桥架口要用电缆胶皮垫蹭，预留架上的电缆要满足最小弯曲半径。
- 5、部分管桩桩头有锈蚀，要求除锈做防腐。
- 6、组件安装已结束，要对组件和缺陷支架进行逐一排查，支架上的缺陷进行处理，组件安装过程中的缺陷进行整改。

备注

编制人：南玉荣 审核人：李小忘 编制时间：2018年10月18日



由 扫描全能王 扫描创建