

监 理 周 报

项目名称： 贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

项目地： 银川市贺兰县

时间： 2018/07/26

施 工 概 况	施工单位（旭东电力集团有限公司） 1、累计完成：放线定点 3117 个；（本周无施工） 2、打桩 1035 根；（本周无施工） 3、箱变基础：支模 4 个， 4、箱变基础绑筋 4 个，（本周完成 1 个） 5、箱变基础浇筑完成 3 个（本周无施工）
材 料 进 场 情 况	预应力管桩本周进场 690 根（6.5 米）累计 2200 根，前立柱 780 根，后立柱 780 根，檩条 960 根，镀锌螺栓和不锈钢螺栓
材 料 进 场 检 验	支架经目测外观，出现毛刺和脱锌，卷尺测量长度
隐 蔽 验 收 情 况	10#箱变基础钢筋检验，数量，规格，型号符合设计要求
发 文 情 况	下发监理通知单 1 次，监理联系单 2 次；
安 全 情 况	整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点	施工单位（旭东电力集团有限公司） 1、 完成打桩 300 根 2、 箱变基础平台浇筑 1 个 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、检查箱变基础浇筑后的养护。 2、预应力管桩到场检查随车合格证。 3、跟催总包方施工蓝图。 4、要求施工工人正确佩戴安全帽和安全带，特种作业须持证上岗。 5、根据天气实时情况，要求施工方做好防暑降温工作，准备必要的防暑降温药品，气温超过 37 度，调整好作业时间，避免中暑和中暑诱发的疾病发生。
备注	

编制人：南玉荣 审核人：李小忘 编制时间：2018 年 7 月 26 日