

通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目周报

2016 年 4 期

项目：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目周报			填报周期：2016 年 10 月 1 日--10 月 7 日	
一、项目总体建设进度汇总：				
1、场地平整完成总量（70）%。				
2、池塘排水作业完成总量（90）%				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、池塘改造及边坡修整		1、完成 7#--11#深水捕捞区开挖。 2、箱变桩基定位放线，线路勘察。 3、21#--24#边坡一次夯实 4、完成试桩桩身完整性检验。		
2、打桩施工		5#池塘桩基完成完成 80%。		
3、人员/机械情况		本周监理人员 5 人、场内施工人员 10 人，推土机 4 台，2 台挖掘机		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、池塘改造	2016.9.1		2016.9.30	由于雨水天气，部分池塘积水严重
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题		无		
未解决的协调问题解决进展		无		
五、下周计划主要工作内容				
1、池塘平整及试桩		1、完成 1#、2#、7#、8#、池塘底部平整验收工作 2、5#池塘桩基施工完成 6#完成 40%。 3、完成 8#--13#边坡一次夯实。 4、箱变图纸确定后，完成进桩，打桩完成 40%。 5、完成渔业生产设施施工前期准备工作。		

填报人：孙李宾 审核人：岳鹏飞 时间：2016 年 10 月 7 日

工程现场照片



1.打桩施工



2.桩基检测试验