

# 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目周报

2016 年 5 期

|                                          |                                                                                                                                  |                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 项目：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW<br>（黑沿子一期）光伏发电项目周报 |                                                                                                                                  | 填报周期：2016 年 10 月 8 日--10 月 16 日 |
| 一、项目总体建设进度汇总：                            |                                                                                                                                  |                                 |
| 1、场地平整完成总量（80）%。                         |                                                                                                                                  |                                 |
| 2、池塘排水作业完成总量（100）%；                      |                                                                                                                                  |                                 |
| 3、打桩施工完成总量（8%）                           |                                                                                                                                  |                                 |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况                        |                                                                                                                                  |                                 |
| 1、池塘改造及边坡修整                              | 1、7#塘底部验收完毕，具备打桩条件；<br>2、8#—13#池塘边坡一次夯实已完成；                                                                                      |                                 |
| 2、打桩施工                                   | 1、5#塘支架基础施工完毕，桩头防腐完成 90%；<br>2、8#—13#池塘边坡一次夯实已完成；                                                                                |                                 |
| 3、人员/机械情况                                | 本周监理人员 5 人、场内施工人员 30 人，推土机 6 台，2 台挖掘机。<br>打桩机 6 台                                                                                |                                 |
| 三、主要协调问题及解决情况                            |                                                                                                                                  |                                 |
| 提出需要协调的问题                                | 无                                                                                                                                |                                 |
| 未解决的协调问题解决进展                             | 无                                                                                                                                |                                 |
| 四、下周计划主要工作内容                             |                                                                                                                                  |                                 |
| 1、池塘平整及打桩、防腐                             | 1、6#塘支架基础施工完毕；<br>2、7#塘支架基础完成 1277 根，桩头防腐完成 30%，放线完成 100%；<br>3、3#塘支架基础完成 1094 根，桩头防腐完成 50%，放线完成 100%；<br>4、13#—23#边坡一次夯实完成 85%； |                                 |

填报人： 孙李宾 审核人： 岳鹏飞 时间： 2016 年 10 月 16 日

## 工程现场照片



1.打桩施工



2.管桩预检