

通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目周报

2016 年 11 期

项目：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW （黑沿子一期）光伏发电项目周报		填报周期：2016 年 11 月 28 日--12 月 4 日
一、项目总体建设进度汇总：		
1、场地平整完成总量（90）%。		
2、池塘排水作业完成总量（100）%；		
3、打桩施工完成总量（72%）；		
4、桩头防腐完成总量（70%）；		
5、支架安装完成总量（15%）		
6、组件安装完成总量（10%）		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、打桩施工	1、22#、23#、24#塘底整平验收工作； 2、28#、29#桩基施工完毕，桩头防腐完毕； 3、30#完成 2400 根； 4、完成 4#—19#支架基础桩的验收工作；	
2 支架、组件安装	1、完成 1#—3#支架安装验收工作； 2、1#—3#组件安装完成 70%； 3、5#、6#完成支架基础放线，支架安装完成 30%；	
3、箱变基础施工	1、箱变基础完成 7 个；	
3、人员/机械情况	本周监理人员 6 人、场内施工人员 250 人，推土机 2 台，2 台挖掘机。打桩机 7 台	
三、主要协调问题及解决情况		
提出需要协调的问题	无	
未解决的协调问题解决进展	无	
四、下周计划主要工作内容		
1、池塘平整及打桩、防腐、支架组件安装，箱变基础施工	1、22#、26#、30#塘打桩完成； 2、23#塘打桩完成 90%、24#塘打桩完成 85%； 3、1#塘支架安装完成并报验，组件安装完成； 4、2#塘支架安装完成并报验，组件安装完成； 5、3#塘支架安装完成并报验，组件安装完成 60%； 6、9#塘散料完毕，安装 120 组； 7、11#散料完毕，完成支架安装 150 组； 8、箱变基础浇筑完成 13 个；	

填报人：孙李宾 审核人：岳鹏飞 时间：2016 年 12 月 4 日

工程现场照片



1.支架安装



2.组件安装