

通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目周报

2016 年 12 期

项目：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW （黑沿子一期）光伏发电项目周报		填报周期：2016 年 12 月 5 日--12 月 11 日
一、项目总体建设进度汇总：		
1、场地平整完成总量（90）%。		
2、池塘排水作业完成总量（100）%：		
3、打桩施工完成总量（87%）；		
4、桩头防腐完成总量（85%）；		
5、支架安装完成总量（21%）		
6、组件安装完成总量（12%）		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、打桩施工	1、30#、26#、22#塘打桩完成； 2、23#塘打桩完成 90%； 3、24#塘打桩完成 85%；	
2 支架、组件安装	1、1#、2#塘支架安装完成并报验，组件安装完成； 2、3#塘支架安装完成并报验，组件安装完成 60%； 3、9#塘散料完毕，安装 120 组； 4、11#散料完毕，完成支架安装 150 组；	
3、箱变基础施工	1、箱变基础浇筑完成 13 个；	
3、人员/机械情况	本周监理人员 6 人、场内施工人员 250 人，2 台挖掘机。打桩机 7 台	
三、主要协调问题及解决情况		
提出需要协调的问题	无	
未解决的协调问题解决进展	无	
四、下周计划主要工作内容		
1、池塘平整及打桩、防腐、支架组件安装，箱变基础施工	1、3 号塘组件安装完成； 2、9 号塘支架安装完成，组件完成 140 组； 3、11 号塘支架安装完成，组件完成 100 组； 4、5、6 号塘支架安装完成，组件完成 100 组； 5、24 号塘打桩完成； 6、箱变基础桩施工完成； 7、箱变混凝土浇筑完成 16 个； 8、4 号、12 号—19 号散料完成；	

填报人： 孙李宾 审核人： 岳鹏飞 时间： 2016 年 12 月 11 日

工程现场照片



1. 支架标高验收



2. 组件安装