

通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目周报

2016 年 14 期

项目：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW （黑沿子一期）光伏发电项目周报		填报周期：2016 年 12 月 19 日--12 月 25 日
一、项目总体建设进度汇总：		
1、场地平整完成总量（96）%。		
2、池塘排水作业完成总量（100）%；		
3、打桩施工完成总量（98%）；		
4、桩头防腐完成总量（85%）；		
5、支架安装完成总量（38%）		
6、组件安装完成总量（28%）		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、打桩施工	1、25#塘打桩完成； 2、7#、8#塘补桩完成	
2 支架、组件安装	1、3 号塘组件安装完成； 2、9#塘支架组件安装完成； 3、11#塘组件完成 130 组； 4、5#、6#组件安装完成 200 组； 5、12#—19#支架安装完成； 6、4#、8#塘支架安装全部完成；支架安装完成 20 组。 7、30#生活区搭建完成，撒料完成；	
3、箱变基础施工	1、箱变基础浇筑完成 24 个；	
3、人员/机械情况	本周监理人员 6 人、场内施工人员 250 人，2 台挖掘机。打桩机 5 台	
三、主要协调问题及解决情况		
提出需要协调的问题	无	
未解决的协调问题解决进展	无	
四、下周计划主要工作内容		
1、池塘平整及打桩、防腐、支架组件安装，箱变基础施工	1、箱变基础的浇筑全部完成； 2、4#塘管桩全部完成； 3、12#—19#组件安装全部完成； 4、4#塘组件安装完成 200 组； 5、8#塘组件完成； 6、28#、29#塘支架完成 200 组； 7、30#塘支架完成 200 组； 8、5#、6#塘组件完成 200 组；	

- | |
|---|
| 9、7#塘支架完成 200 组；
10、箱变基础完成预埋件防腐；
11、23#、24#完成散料，生活区搭建；
12、现场所有管桩、桩头防腐全部完成； |
|---|

填报人： 孙李宾 审核人： 岳鹏飞 时间： 2016 年 12 月 25 日
工程现场照片



1.打桩施工



2.箱变基础施工