

通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目周报

2017 年 1 期

项目：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW （黑沿子一期）光伏发电项目周报		填报周期：2017 年 1 月 3 日--1 月 9 日
一、项目总体建设进度汇总：		
1、场地平整完成总量（96）%。		
2、池塘排水作业完成总量（100）%；		
3、打桩施工完成总量（100%）；		
4、桩头防腐完成总量（100%）；		
5、支架安装完成总量（64%）		
6、组件安装完成总量（50%）		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、打桩施工	1、现场所有管桩、桩头防腐全已部完成	
2 支架、组件安装	1、4#塘支架安装完毕，组件安装完成 210 组； 2、5#、6#塘组件完成； 3、28#组件安装完成 100 组； 4、30#支架全部完成，组件安装 100 组； 5、29#支架完成 100 组； 6、23#支架安装完成 140 组；	
3、箱变基础施工	1、箱变基础的浇筑全部完成；	
3、人员/机械情况	本周监理人员 6 人、场内施工人员 250 人	
三、主要协调问题及解决情况		
提出需要协调的问题	无	
未解决的协调问题解决进展	无	
四、下周计划主要工作内容		
1、支架组件安装	1、4#塘支架组件全部完成。 2、7#塘支架全部完成，组件完成 250 组。 3、30#塘组件完成 300 组。 4、28#塘支架组件全部完成。 5、29#塘支架全部完成，组件完成 100 组。 6、27#塘支架安装全部完成，组件完成 100 组。 7、23#塘支架安装全部完成。 8、8#塘组件安装全部完成。 9、26#塘支架完成 200 组。	

填报人：孙李宾 审核人：岳鹏飞 时间：2017 年 1 月 9 日

工程现场照片



1.组件安装



2.支架安装