

工程建设监理周报

2018 年 3 月 17 日 第二期

项目：和光光伏并网发电项目	填报周期： 2018 年 3 月 10 日—3 月 17 日
一、项目总体建设进度汇总：	
江苏启安本周总包单位完成下三家、北台子光伏场区相逆变视频监控基础人工开挖施工。	
二、本周工程建设工作内容：	
江苏启安下三家光伏场区视频监控基础人工开挖施工及升压站土建部分消缺整改施工。	
三、本周工程建设总结：	
1、江苏启安光伏场区消缺整改人员仍然偏少，围栏未见施工。 2、联合、王三沟光伏场区仍然未见消缺整改。	

四、下周计划主要工作内容：
一、要求 EPC 总包单位增加施工人员及技术管理人员，并要求资料员进场整理资料。 二、要求 EPC 总包单位完成北台子光伏场区视频监控基础浇筑施工视频监控材料进入施工现场。 三、要求 EPC 总包单位围栏基础开工施工。

填报人： 王登营 审核人： 张昭武 时间： 2019 年 3 月 17 日

工程现场照片（含文字描述）：



整改后的防雷接地装置

检查防雷接地整改



现场视频监控基础开挖

现场视频监控基础开挖