

工程建设监理周报

2019 年 3 月 24 日 第三期

项目：朝阳和光光伏并网发电项目

填报周期：2019 年 3 月 17 日—3 月 24 日

一、项目总体建设进度汇总：

本周完成水泉、赵家沟光伏场区箱逆变视频监控，基础人工开挖施工，视频监控基础预埋件杆塔、配件已到位，24 套。

二、本周工程建设工作内容：

- 一. 大三家光伏场区围栏柱基础人工开挖施工。
- 二. 北台子光伏场区围栏柱基础人工开挖施工。
- 三. 升压站土建部分消缺整改施工。

三、本周工程建设总结：

本周监理人员现场巡查，待出结论，总包施工单位施工人员偏少，管理方面没有计划地进行施工，联合王三沟光伏场区有阻工现象，一直没有得到有效的解决。监理部希望各位配合施工，早日完成 40WMP 施工验收。

四、下周计划主要工作内容：
一、要求总包单位增加施工人员，确保 5 月 31 日施工验收。 二、大三家、北台子、赵家沟、水泉相逆变处视频监控基础浇筑完成。 三、大三家，北台子、光伏场区围栏柱基础开挖完成，并基础浇筑完成。 四、升压站土建部分消缺整改完成，屋面防水施工。

填报人： 王登营 审核人： 张昭武 时间： 2019 年 3 月 24 日

工程现场照片（含文字描述）：



视频监控基础加工



视频监控