

监 理 周 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2017 年 9 月 第 1 期

监理项目部 (章):



总监理工程师 (代表): 张 强

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期: 2017 年 9 月 29 日

1、主要工程施工进度（66KV 升压站已完成）

分项工程	施工工序	计划完成	实际完成	累计完成	工程总量	备注
下三家光伏区	桩基基础浇筑	136 组	136 组	706 组	706 组	
	支架安装	103 组	103 组	570 组	706 组	
	组件安装	267 组	267 组	570 组	706 组	
	防雷接地系统	30%	40%	70%	100%	
	箱逆变基础			3	4	
	箱变安装	2	2	3	4	
	逆变器安装	2	2	3	4	
	汇流箱安装	12	12	36	40	
	电缆敷设	5%	5%	5%	100%	
	电缆沟	5%	5%	5%	100%	
	监控、测控系统					
赵家沟支架修补完成 144 组，组件安装 35 组						
北台子桩基引孔 430 个；接地极钻孔 16 个						

2、主要工序和设备材料质量情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	组件隐裂测试实验	联系单29		
2	接地防腐	通知单36	是	
3	组件角度	通知单37	是	

3、安全文明施工情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
本周安全文明施工措施到位				

4、存在问题及对策建议

序号	存在问题	对策建议	备注
1	施工现场材料附件乱丢乱放	每个区域施工结束后组织专人统一收回	
2	接地焊接焊缝不饱满	现场管理人员加强质量管理	
3	成品保护措施不到位	组织交底工作，加强施工人员的成品保护意识	

5、下周主要工作事项

序号	主要事项内容	责任人	备注
1	下三家支架、组件安装，每日巡查	王登营	
2	北台子桩基基础浇筑，进行旁站	王登营	
3	下三家12#箱逆变基础浇筑，进行旁站	王登营	
4	加大对各场区的巡查力度，监督施工质量	王登营	
5	监督EPC单位做好施工场区的安全、防火工作	王登营	

6、工程照片



