

监 理 周 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2018 年 04 月 第 1 期

监理项目部 (章)



总监理工程师 (代表): 张俊

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期: 2018 年 04 月 06 日

1、主要工程施工进度（66KV 升压站已完成）

分项工程	施工工序	计划完成	实际完成	累计完成	工程总量	备注
下三家增补区	桩基基础浇筑	400	280	890	1620	
	支架安装	0	6	6	45	
	组件安装					
	防雷接地系统					
	箱逆变基础	30%	30%	100%	2 组	已完成
	箱变安装					
	逆变器安装					
	汇流箱安装					
	电缆敷设					
	电缆沟					
	监控、测控系统					
	电缆桥架					
	10KV 汇集线路基坑					

分项工程	施工工序	计划完成	实际完成	累计完成	工程总量	备注
联合新增场区	桩基成孔	100%	100%	100%	1020	
	桩基基础浇筑	0	260	260	1020	
	支架安装					
	组件安装					
	防雷接地系统					
	箱逆变基础					
	箱变安装					
	逆变器安装					
	汇流箱安装					
	电缆敷设					
	电缆沟					
	监控、测控系统					

2、主要工序和设备材料质量情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1				
2				

3、安全文明施工情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注

4、存在问题及对策建议

序号	存在问题	对策建议	备注
1	施工人数较少,影响工程进度	合理增加人、机、料的投入	

5、下周主要工作事项

序号	主要事项内容	责任人	备注
1	下三家场区、联合场区支架基础浇筑	王登营	
2	下三家场区支架安装	王登营	

6、工程照片

